

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2010 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2010	Wykonanie	% wykonania	Informacja o realizacji
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno Gm.Stara Biała - Etap II	2 600 000,00	2 367 735,05	91,07%	Dnia 17.02.2010 podpisano umowę z wykonawcą wybranym w drodze przetargu tj: Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Rychlik Mirosław Bydgoszcz za kwotę -2 472 220,76 i terminem zakończenia 15.12.2010.Wydatkowana kwota została przeznaczona na budowę kanalizacji - 2 331362,05 , wynagrodzenie dla inspektorów nadzoru - 36374,00.Kanalizacja została wykonana, rozliczona pod względem finansowym, przekazana w użytkowanie i przyjęta na majątek gminy.
2	010	01010	Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej wsi Nowa Biała	10 829,00	-	0,00%	W wyniku uzgodnień z prywatnym przedsiębiorcą tj. z firmą Stalmech dokumentację techniczną sieci kanalizacji sanitarnej wykonała firma prywatna. Dokumentacja została przekazana nieodpłatnie Urzędowi Gminy.W związku z tym wydatkowanie środków gminy stało się niekonieczne
3	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	207 000,00	175 580,32	84,82%	Wybudowano w ramach tego zadania sieć wodociągową w miejscowościach: Brwilno - z rur PE 90- 77,50mb i z rur PE-110 - 325,00mb, Mańkowo - z rur PE 110- 429,50 mb, Maszewo Duże - rur PE 110 -295,00mb. Wykonawcą wybranym w drodze przetargu było Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych HYDROTEX Wardziński- Wojtczak 09-230 Bielsk,ul. Spółdzielcza 30. Roboty zostały zakończone, rozliczone pod względem finansowym , przekazane w użytkowanie oraz przyjęte na majątek gminy.
4	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	200 000,00	197 811,36	98,91%	Wybudowano w ramach tego zadania sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Brwilno- z rur PCV200- 212mb, Mańkowo - z rur PCV200-47,50mb, Maszewo Duże - z rur PCV 200- 148,00mb i rury kamionkowej 200-73,00mb. Wykonawcą wybranym w drodze przetargu było Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych HYDROTEX Wardziński- Wojtczak 09-230 Bielsk,ul. Spółdzielcza 30.Roboty zostały zakończone,rozliczone pod względem finansowym , przekazane w użytkowanie oraz przyjęte na majątek gminy.
5	400	40002	Zakup młota pneumatycznego	8 400,00	6 844,90	81,49%	Zakupiono młot pneumatyczny i przekazano pracownikom w użytkowanie i przyjęto na majątek gminy.
6	600	60013	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej przebudowy drogi	55 000,00	41 018,57	74,58%	Wydatkowano na wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziału działek w miejscowości Maszewo Duże.Powyższa inwestycja jest realizowana etapami wspólnie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie - zgodnie z umową o wspólnej realizacji zadania z dnia 12.07.2006 i późniejszymi aneksami i polega na wykonaniu chodników dla pieszych w miejscowości Maszewo Duże w ciągu drogi woj. Nr 559.

			wojewódzkiej nr 559				
7	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2918W/189/ Dziarnowo - Proboszczewice	1 515 000,00	1 514 923,71	99,99%	Wpłacono wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji. Inwestycja została odebrana , rozliczona, przekazana w użytkowanie i przekazana na majątek Powiatu.
8	600	60016	Budowa drogi gminnej Srebrna - Kobierniki -dr.woj Nr 555	2 601 200,00	2 601 105,93	100,00%	Dnia 19.11.2009 podpisano umowę z wykonawcą wybranym w drodze przetargu tj. Zakładem Budowlano-Montażowym "BUDOMONT" Stanisław Dublicki Brudzeń na budowę drogi za kwotę - 2 511 998,56. Terminem zakończenia 31.08.2010. Wydatkowana kwota na powyższą inwestycję została przeznaczona na : wybudowanie drogi - 2 517.969,94, wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod poszerzenie drogi - 53.224,-, wynagrodzenie inspektora nadzoru - 23.180,00, wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności drogi i wypisy z rejestru gruntów - 6 731,99. Wykonano drogę gminną o nawierzchni dwuwarstwowej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na podbudowie kruszywa łamanego o grubości 20 cm. Wykonano zjazdy oraz przepusty rurowe pod zjazdami, wykonano pobocza, oraz oznakowanie drogi. Inwestycja została odebrana, rozliczona pod względem finansowym, przekazana w użytkowanie i przyjęta na majątek gminy.
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg gminnych Ludwikowo-Brwilno	100 000,00	86 900,44	86,90%	Wydatkowano na opracowanie map do celów projektowych i opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została wykonana, wydane zostało pozwolenie na budowę drogi.
10	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę mostu na rzece Wierzbicy w drodze gminnej 291319W	28 112,00	1 220,00	4,34%	Powyższa kwota została wydatkowana na zakup map do celów projektowych Dnia 20.09.2010 podpisano umowę z firmą "Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c. Tomasz Górgoń i S-ka Płock z terminem zakończenia I półrocze 2011. Ze względu na specyficzny charakter zamówienia nie możliwe było wykonać przez wykonawcę w terminie do końca 2010 roku .Zbyt mało na rynku jest wykonawców zdolnych zrealizować takie zamówienia
11	600	60016	Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej Nr 291311W Ulaszewo-Kobierniki	83 000,00	56 316,08	67,85%	Wykonano projekt budowlany budowy drogi, wydane zostało pozwolenie na budowę drogi.
12	600	60016	Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej Nowe	35 000,00	-	0,00%	Zlecono opracowanie projektu budowlanego z terminem zakończenia w I półroczu 2011 roku. Trasa drogi koliduje z istniejącymi rurociągami PERN-u i ORLENU. Uzgodnienia z tymi instytucjami są długotrwałe, dlatego też wykonawca nie mógł zaprojektować drogi do końca 2010 roku.

			Trzepowo/ połączenie dr.pow. i dr. krajowej nr 60/				
13	600	60016	Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej Nr 291301 W Trzebuń-Dzięgielewo	50 000,00	18 300,00	36,60%	Wydatkowano na wykonanie podziałów działek pod budowę drogi. Zlecono opracowanie projektu budowlanego firmie Projektowo -usługowej PROBUD Piotr Pakieła Sierpc z terminem zakończenia I półrocze 2011 roku. Ze względu na brak zgody właścicieli gruntów na proponowany przebieg drogi wykonawca nie był w stanie wykonać dokumentacji technicznej do końca 2010 roku.
14	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 291309W Srebrna-Stara Biała	3 382 803,00	3 294 133,77	97,38%	Dnia 30.06.2010 podpisano umowę na realizację inwestycji z wykonawcą wybranym w drodze przetargu tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Płocku za kwotę - 3 245 007,56 i terminem zakończenia 29.10.2010. Wydatkowana kwota na realizację inwestycji została przeznaczona na pokrycie niżej wymienionych wydatków: - wynagrodzenie dla wykonawcy za zrealizowanie zadania - 3.245.007,56 -wynagrodzenie inspektora nadzoru - 20.000,- - wykonanie przełożenia i zabezpieczenia linii telefonicznej - 27.450,- -wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych i skanowanie dokumentacji przetargowej - 1.676,21 W ramach tego zadania wybudowano drogę o długości 2,953 km o szerokości 4mb + pobocza po obydwu stronach o szerokości 1mb. Nawierzchnia wykonana na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20cm. Nawierzchnia dwuwarstwowa wykonana w opornikach betonowych - z betonu asfaltowego o gr. 6cm i mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4 cm. Wykonano 59 szt przepustów rurowych, betonowych i żelbetonowych. Inwestycja została odebrana, przekazana w użytkowanie, rozliczona pod względem finansowym i przyjęta na majątek gminy. Powyższa inwestycja została dofinansowana dotacją od Wojewody Mazowieckiego w kwocie - 1.632.503,-
15	600	60017	Budowa ulicy Modrzewiowej w Nowych Proboszczewicach	518 200,00	518 016,35	99,96%	Kwotę - 235.343,93 wydatkowano na rozliczenie końcowe dla firmy "REMAR" sp. z o.o Płock, która była wykonawcą ulicy w 2009 roku i nie zrealizowała inwestycji. Umowa została rozwiązana.Dnia 22.04.2010 podpisano umowę z wykonawcą wybranym w drodze przetargu tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. Lipno na zakończenie budowy ulicy tj. ułożenie warstwy ścieralnej za kwotę - 277.672,42. Wynagrodzenie inspektora nadzoru wyniosło kwotę - 5.000,-. Całkowity koszt powyższej inwestycji wyniósł kwotę 1.515.909,47.Inwestycja została odebrana, rozliczona, przekazana w użytkowanie i przyjęta na majątek gminy.
16	600	60017	Wykonanie projektu budowlanego budowy ulicy Różanej i Słowackiego w Mańkowie i Maszewie Dużym	38 804,00	5 490,00	14,15%	Wykonano mapę numeryczną do celów projektowych za kwotę - 3 660,00 i mapę do celów projektowych za kwotę- 1.830,00. Zlecono opracowanie projektu budowlanego Panu Tadeuszowi Kosakowskiemu. Zadanie nie było przewidziane do realizacji w 2011 roku i w związku z brakiem wykonawców dokumentacji technicznej zdecydowano o zakończeniu zamówienia w 2011 roku.
17	600	60017	Wykonanie projektu budowlanego budowy ulicy B.Prusa w Maszewie	26 293,00	1 220,00	4,64%	Wykonano mapę numeryczną do celów projektowych za kwotę 1.220,-Zlecono opracowanie projektu budowlanego Pracowni Projektowej TRAFFIC, Krzysztof Stępień Warszawa. Zadanie inwestycyjne nie było przewidziane do realizacji w 2011 roku. W związku z małą ilością funkcjonujących na rynku podmiotów realizujących dokumentację techniczną w zakresie budowy dróg zdecydowano o zakończeniu zadania w 2011 roku.

			Dużym				
18	600	60017	Wykonanie projektu budowlanego drogi wewnętrznej łączącej drogę wojewódzką Nr 562 z kościołem parafialnym w miejscowości Brwilno	41 528,00	2 586,40	6,23%	Wykonano mapę numeryczną do celów projektowych za kwotę - 2.586,40. Zlecono opracowanie projektu budowlanego Pracowni Projektowej TRAFFIC, Krzysztof Stępień Warszawa. Zadanie inwestycyjne nie było przewidziane do realizacji w 2011 roku. W związku z małą ilością funkcjonujących na rynku podmiotów realizujących dokumentację techniczną w zakresie budowy dróg zdecydowano o zakończeniu zadania w 2011 roku.
19	600	60017	Wykonanie projektu budowlanego drogi wewnętrznej w Maszewie /działka Nr 178 /	33 000,00	3 660,00	11,09%	Wykonano mapę numeryczną do celów projektowych za kwotę - 2 440,- i mapę do celów projektowych za kwotę - 1.220,-. Zlecono opracowanie projektu budowlanego Panu Tadeuszowi Kosakowskiemu. Zadanie inwestycyjne nie było przewidziane do realizacji w 2011 roku. W związku z małą ilością funkcjonujących na rynku podmiotów realizujących dokumentację techniczną w zakresie budowy dróg zdecydowano o zakończeniu zadania w 2011 roku.
20	600	60017	Wykonanie projektu budowlanego drogi wewnętrznej w Maszewie /działka Nr 124 /	54 000,00	5 490,00	10,17%	Wykonano mapę numeryczną do celów projektowych za kwotę - 3 050,- i mapę do celów projektowych za kwotę - 2.440,-. Zlecono opracowanie projektu budowlanego Panu Tadeuszowi Kosakowskiemu. Zadanie inwestycyjne nie było przewidziane do realizacji w 2011 roku. W związku z małą ilością funkcjonujących na rynku podmiotów realizujących dokumentację techniczną w zakresie budowy dróg zdecydowano o zakończeniu zadania w 2011 roku.
21	600	60017	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Wesołej, Pięknej i Miłej w Maszewie Dużym	55 000,00	4 392,00	7,99%	Zakupiono mapę numeryczną do celów projektowych za kwotę - 3.172,- i mapę do celów projektowych za kwotę - 1.220,-. Zlecono opracowanie projektu budowlanego Pracowni Projektowej TRAFFIC, Krzysztof Stępień Warszawa. Zadanie inwestycyjne nie było przewidziane do realizacji w 2011 roku. W związku z małą ilością funkcjonujących na rynku podmiotów realizujących dokumentację techniczną w zakresie budowy dróg zdecydowano o zakończeniu zadania w 2011 roku.
22	700	70005	Zakup gruntów pod drogi	65 000,00	62 010,00	95,40%	Wydatkowano na wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych: w Nowych Proboszczewicach, Dziarnowo-Miłodróż, Nowe Trzepowo, Maszewo, Trzebuń.
23	750	75023	Zakup samochodu dostawczego	60 000,00	58 560,00	97,60%	Zakupiono samochód ciężarowo -osobowy marki MERCEDES-BENZ. Rok produkcji 2005. Przekazano w użytkowanie, przyjęto na majątek gminy.
24	754	75412	Zagospodarowanie działki Nr 31/1 w Wyszynie /umowa użyczenia od OSP/	65 000,00	63 440,00	97,60%	Dnia 17.06.2010 podpisano umowę na wykonanie zagospodarowania działki nr 31/1 w Wyszynie z P.H.U. Usługi Brukarskie Dariusz Korcz Borkowo Kościelne za kwotę - 63.440,00 i terminem wykonania do dnia 30.06. 2010. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową. Rozliczone pod względem finansowym, przekazane w użytkowanie oraz przyjęte na majątek gminy.
25	754	75412	Zakup agregatu prądotwórczego typu EC 5000 dla	5 500,00	5 499,99	100,00%	Zakupiono agregat prądotwórczy ARI-ECT7000F. Przyjęto na majątek gminy. Przekazano w użytkowanie OSP Proboszczewice.

			OSP Proboszczewice				
26	801	80101	Remont Szkoły w Starych Proboszczewicach	100 000,00	96 760,00	96,76%	W ramach remontu wykonano wymiany podłóg z PCV na wykładziny rulonowe w salach lekcyjnych oraz odnowiono sciany. Remont wykonano w salach o największym stopniu zniszczenia podłóg. Wykonano remont łazienki w piwnicy.
27	801	80101	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	4 000,00	3 904,00	97,60%	Zakupiono kserokopiarkę marki Nashuatec DSM 622
28	801	80101	Rozbudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie	2 235 000,00	1 892 831,07	84,69%	Dnia 26.03.2010 podpisano umowę z wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego przetargu tj. Prywatnym Przedsiębiorstwem Budowlanym "Alpex" Mariusz Skrętowski sp.jawna Płock na "Rozbudowę i remont budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie " za kwotę - 2 135 000,- Remont nie został zakończony w 2010 roku, ponieważ złe warunki atmosferyczne nie pozwoliły wykonać robót na zewnątrz szkoły. Wydatkowana kwota w 2010 roku została przeznaczona na - roboty wykonane w ramach umowy - 1.856.580,53 - wynagrodzenie inspektora nadzoru - 3.660,- - naprawa uszkodzonych kabli telegonicznych, opłaty za odbiór sanitarny budynku szkoły , ustalenie granic działki szkolnej - 4.121,54 - wykonanie monitoringu wizyjnego budynku szkoły i boiska oraz systemu dozoru wizyjnego obiektu - 28.469,-
29	801	80101	Szkolny Plac Zabaw przy Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach	235 900,00	235 900,00	100,00%	Wybudowano duży plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach. Wydatkowana kwota została przeznaczona na: - opracowanie dokumentacji technicznej placu - 7.320,- - wykonanie placu zabaw - 225.492,60 - wynagrodzenie inspektora nadzoru - 2.800,- - zakup tablicy "Regulamin Placu Zabaw" - 287,40 Powyższe zadanie było dofinansowane dotacją od Wojewody Mazowieckiego w kwocie- 115.450,-
30	801	80101	Szkolny Plac Zabaw przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym ul.Szkolna 4	233 900,00	233 900,00	100,00%	Wybudowano duży plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym.. Wydatkowana kwota została przeznaczona na: - opracowanie dokumentacji technicznej placu - 6 344,- - wykonanie placu zabaw - 224.461,70 - wynagrodzenie inspektora nadzoru - 2.800,- - zakup tablicy "Regulamin Placu Zabaw" - 294,30 Powyższe zadanie było dofinansowane dotacją od Wojewody Mazowieckiego w kwocie- 115.450,-
31	801	80101	Szkolny Plac Zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej	129 700,00	129 700,00	100,00%	Wybudowano mały plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Białej. Wydatkowana kwota została przeznaczona na: - opracowanie dokumentacji technicznej placu - 4.560,18 - wykonanie placu zabaw - 123.445,70 - wynagrodzenie inspektora nadzoru - 1.400,- - zakup tablicy "Regulamin Placu Zabaw" - 294,12 Powyższe zadanie było dofinansowane dotacją od Wojewody Mazowieckiego w kwocie- 63.850,-
32	801	80101	Zakup maszyny tarczowej do sprzątania dla Szkoły Podstawowej w Starej Białej	5 200,00	5 124,00	98,54%	Zakupiono maszynę do sprzątania jednotarczową BLUE DISC 180. Przyjęto na majątek gminy.
33	851	85121	Remont budynku Ośrodka Zdrowia	120 000,00	106 970,79	89,14%	Dnia 02.06.2010 r podpisano umowę z Zakładem Budowlanym "DEDAL" Heronim Tomczyk Sobowo na wykonanie "Remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Nowych Proboszczewicach" za kwotę - 96,678,24 i terminem zakończenia

			w Nowych Proboszczewicach				31.08.2010 roku W ramach tej umowy dokonano naprawy ubytków elewacji zewnętrznej , wykonanie elewacji z tynku minearlonego, malowanie elewacji, malowanie stolarki, parapety, wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych z kostki brukowej, przebudowano schody i podest przed głównym wejściem do budynku.. Wydatkowana kwota została przeznaczona na : - opracowanie projektu - podjazd dla niepełnosprawnych oraz skanowanie dokumentacji do przetargu - 2.523,21 - wykonanie zakresu umowy - 96.678,24 - wynagrodzenie dla inspektora nadzoru - 2.684,- -wykonanie remontu balkonu i schodów - 5.085,34 Roboty zostały odebrane, rozliczone.
34	851	85153	Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie	22 500,00	22 500,00	100,00%	Wykonano monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej w Wyszynie..
35	851	85154	Wykonanie monitoringu w centrum miejscowości Stare Proboszczewice	15 265,00	-	0,00%	Nie wykonano monitoringu ze względu na brak możliwości podłączenia nowych kamer do rejestratora w Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach. Nowe kamery mogą być podłączone po rozbudowie istniejącego rejestratora, wymaga to jednak dużo większych nakładów finansowych
36	900	90001	Zakup pomp do oczyszczalni ścieków, przepompowni Kurchan i Wierzbica w Nowych Proboszczewicach	31 000,00	26 597,53	85,80%	Zakupiono silnik elektryczny ATM 4,0 KW do dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w Nowych Proboszczewicach za kwotę - 3 012,00 i pompę MSI-14 MZ na wymianę w oczyszczalni ścieków w Nowych Proboszczewicach za kwotę - 4 310,00, dmuchawę ORPU typ TMV 24YR do oczyszczalni ścieków w Nowych Proboszczewicach za kwotę - 19 273,53
37	900	90001	Wykonanie monitoringu i modernizacji przepompowni	55 000,00	44 881,86	81,60%	Wykonano monitoring na przepompowniach ścieków na terenie gminy.
38	900	90015	Montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejących liniach energetycznych	167 000,00	148 827,80	89,12%	Dnia 11.06.2010 r podpisano umowę z firmą Wereszczyński Grzegorz Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Usługowe "WERESZCZYŃSKI" Płock na wykonanie "Montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejących liniach energetycznych" za kwotę - 96.256,24. W ramach tej umowy zainstalowano oprawy OUSE 100W w niżej wymienionych miejscowościach: Bronowo-Zalesie -11 szt, Brwilno -8 szt, Maszewo-17 szt, Maszewo Duże-4 szt, Stare Draganie - 4 szt, Ludwikowo-4 szt, Nowa Biała - 1 szt, Nowe Proboszczewice- 4szt, Wyszyna - 2 szt, Stare Proboszczewice - 16 szt.. Wydatkowane środki w 2010 roku zostały wydatkowane na: - wykonanie uproszczonego projektu budowlanego linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wyszyna, Maszewo Duże, Maszewo, Stare Proboszczewice ul. Umińskiego i Poniatowskiego, Brwilno, Stare Draganie, Bronowo-Zalesie, Nowa Biała, Ludwikowo, Nowe Proboszczewice - 15 projektów pojedynczych za kwotę - 14.640,- -wydatki związane z przebudową napowietrznej linii niskiego napięcia kolidującego w Maszewie Dużym ul. Świerkowa - 14 746,33. - wykonanie map do celów projektowych w Maszewie, Nowym Trzepowie i Starych Proboszczewicach - 1 342,-, -opłaty przyłączeniowe, uzgodnienia dokumentacji i skanowanie dokumentacji do przetargu - 2.567,23, -wynagrodzenie dla inspektora nadzoru - 2.440,- - wykonanie projektów budowlanych oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stare Proboszczewice, Kobierniki, Nowe Trzepowo - 16.836,-

39	921	92109	Budowa świetlic wiejskich- II etap- budowa świetlicy wiejskiej w Dziarnowie	330 000,00	320 335,33	97,07%	Poniesione wydatki dotyczą realizacji II etapu tj. budowy świetlicy wiejskiej w Dziarnowie inwestycji rozpoczętej w 2009 roku pn: "Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Bronowo-Zalesie i Dziarnowo". Powyższa inwestycja została odebrana, przekazana w użytkowanie rozliczona pod względem finansowym i przyjęta na majątek gminy. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z programu „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007- 2013 w kwocie 371,857,- w tym na: - na budowy świetlicy w Bronowie –Zalesiu - wybudowanej w 2009 roku w kwocie 185.536,- na budowę świetlicy w Dziarnowie w kwocie – 186.321,-
40	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej we Włoczewie	60 000,00	59 632,60	99,39%	Wykonano remont pomieszczenia przeznaczonego na świetlicę wiejską we Włoczewie . W ramach tego remontu wykonano remont dachu , remont elewacji zewnętrznej, remont pomieszczenia wewnątrz. Wykonawcą robót był Zakład Usług Ogólnobudowlanych, Antykorozyjnych, Dekarskich i Transportowych "TEKOBUD" Zdzisław Kołecki, Marcin Kołecki s.j. Płock. Roboty zostały odebrane, rozliczone.
41	926	92601	Budowa urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach	3 750 000,00	2 650 125,20	70,67%	Inwestycja rozpoczęta w 2009 roku . Wykonawcą wybranym w drodze przetargu było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDGOST " Sp. z o.o. Gostynin. Wartość umowy wynosiła kwotę- 4 894.797,82. I etap został zakończony, odebrany, rozliczony pod względem finansowym i przyjęty na majątek gminy. Wartość całkowita zrealizowanego I etapu wyniosła kwotę- 5.232.627,45 w tym: wydatki poniesione w 2010 roku - 2.214.367,69 , wydatki poniesione w latach wcześniejszych - 3.018.259,76. W ramach I etapu wykonano za kwotę - 339.195,55 ulicę dojazdową wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i zjazdami do posesji. Całkowity koszt wybudowanego w ramach I etapu "Zespołu urządzeń sportowych" wyniósł kwotę - 4.893.431,90. Dnia 21.07.2010 roku podpisano umowę z wykonawcą wybranym w drodze przetargu tj. Przedsiębiorstwem Wilobranżowym "BUDGOST" Sp.z o.o. Gostynin na realizację II etapu inwestycji na kwotę- 1.436.597,21. W roku 2010 na realizację II etapu wydatkowano kwotę -435.757,51. Powyższa inwestycja została dofinansowana z "Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej " w kwocie - 1.000.000,- z czego 150.000,- było przekazane w 2009 roku , 850.000,- w roku 2010. Nie zakończono inwestycji ze względu na złe warunki atmosferyczne jesienią i wczesną zimą.
42	926	92605	Opracowanie projektu budowlanego zespołu rekreacyjno - sportowego w m. Biała	50 000,00	0,00.		Zadania nie wykonano ze względu na opóźnienie ogłoszenia naboru wniosków do Programu Rozwoju Obszrów Wiejskich . Wniosek złożony został do Urzędu Marszałkowskiego 30.XI.2010. Po tym terminie rozpoczęto dopiero prace projektowe, które zostaną zakończone w 2011 roku.
43	926	92605	Wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania terenów rekreacyjno- sportowych na działce gminnej w miejscowości Brwilno	10 000,00	-	0,00%	Ponieważ zmieniono plany zagospodarowania przedmiotowej działki zrezygnowano z przygotowania projektu technicznego w celu realizacji obiektów rekreacyjno- sportowych.
44	926	92695	Opracowanie projektu budowlanego Zespołu	50 000,00	-	0,00%	Zadania nie wykonano ze względu na opóźnienie ogłoszenia naboru wniosków do Programu Rozwoju Obszrów Wiejskich . Wniosek złożony został do Urzędu Marszałkowskiego 30.XI.2010. Po tym terminie rozpoczęto dopiero prace projektowe, które zostaną zakończone w 2011 roku.

		rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Nowe Proboszczewice				
Razem			19 443 134,00	17 070 245,05	87,80%	

Sporządziła:

Skarbnik

Zofia Jarzyńska

Wójt

Sławomir Wawrzyński