

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie	% wykonania	Informacja o realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach	410 000,00	409 030,89	99,76%	<p>Wydatkowana kwota w 2011 roku została przeznaczona na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wybudowanie kanalizacji sanitarnej - 389 920,72 zł.; - skanowanie dokumentacji przetargowej oraz wykonanie map inwentaryzacyjnych i tablicy informacyjnej - 236,02 zł.; - odszkodowania za zniszczenia w uprawach polowych powstałe podczas budowy kanalizacji, odszkodowanie za usytuowanie kolektora tłoczego kanalizacji na gruntach prywatnych - 8 451,00 zł.; - wydatki związane z opłatami dla PKP - Polskie Linie Kolejowe S.A., ponieważ kanalizacja przechodziła pod torami kolejowymi i za zajęcie terenu należącego do PKP - 1 947,15 zł.; - wynagrodzenie dla inspektorów nadzoru - 8 476,00 zł.; <p>W ramach tej inwestycji wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur Ø200 PVC o długości 531 mb, - sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE Ø90 o długości 854 mb, - przepompownię ściekową Ø 1500 mm z zasilaczem elektrycznym, - studzienki kanalizacyjne Ø 425 mm. <p>Inwestycja została rozliczona pod względem finansowym, przekazana w użytkowanie i przyjęta na majątek gminy.</p> <p>Na realizację powyższej inwestycji gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie - 300 000,00 zł. z terminem spłaty w latach 2012 -2016 po 60 000,00 zł. rocznie.</p>
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	380 000,48	379 999,48	100,00%	<p>W ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego dokonano płatności na kwotę 25 446,78 zł. Płatności te dotyczyły zapłaty za wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektu budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Nowe Trzepowo, Maszewo Duże, Nowa Biała, Nowe Proboszczewice - projektu budowlanego odgałęzienia sieci wodociągowej w miejscowości Brwilno - przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz map do celów projektowych, - dokumentacji do celów przetargowych oraz wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 - budowy sieci wodociągowej w miejscowościach: Ogorzelice i Maszewo n/Wisłą. <p>W dniu 12/09/2011 została zawarta umowa Nr UG/12/11 pomiędzy Gminą Stara Biała a Zakładem Usług Technicznych Budownictwa, Osiecki Andrzej, ul. Płocka 59a/5, 09-200 Sierpc na wykonanie zamówienia "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy" z terminem zakończenia do 30.11.2011.</p> <p>Roboty wchodzące w zakres umowy obejmowały wykonanie sieci wodociągowej o łącznej długości 2 194 mb, w tym: z rur PE Ø90 (o długości 3,90 mb), PCV Ø90 (o długości 104,00 mb), PE Ø110 (o długości 1 305,00 mb), PE Ø180 (o długości 781,10 mb) oraz przyłączy wodociągowych z rur PE Ø40 (o łącznej długości 540,00 mb), w miejscowościach: Stare Proboszczewice, Maszewo Duże, Nowe Trzepowo, Ludwikowo, Maszewo, Mańkowo, Nowa Biała.</p> <p>Wartość wymienionych robót to - 343 649,70 zł.</p> <p>Zrealizowano płatność dotyczącą zapłaty za wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej - etap II w miejscowościach Biała i Nowa Biała - w kwocie - 4 428,00 zł.</p> <p>W związku z budową odcinków sieci wodociągowej wykonano kosztorysy inwestorskie na łączną kwotę - 3 225,00 zł.</p> <p>W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego zrealizowano płatności dla inspektorów nadzoru - w kwocie 3 250,00 zł.</p> <p>Inwestycja została zakończona pod względem finansowym, przekazana w użytkowanie i przyjęta na majątek gminy.</p>

3	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	262 000,00	261 945,40	99,98%	<p>W ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego dokonano płatności na kwotę 23 694,50 zł. Płatności te dotyczyły zapłaty za wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektu budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Nowe Trzepowo, Maszewo Duże, Biała Nowa, - przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz map do celów projektowych, - dokumentacji do celów przetargowych oraz wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013, - budowy kanalizacji sanitarnej w miejsc. Maszewo Duże, - robót dodatkowych. <p>W dniu 12/09/2011 została zawarta umowa Nr UG/12/11 pomiędzy Gminą Stara Biała a Zakładem Usług Technicznych Budownictwa, Osiecki Andrzej, ul. Płocka 59a/5, 09-200 Sierpc na wykonanie zamówienia "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy" z terminem zakończenia do 30.11.2011.</p> <p>Roboty wchodzące w zakres umowy obejmowały wykonanie sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 378,5 mb, w tym: z rur PCV Ø200 (o długości 158,50 mb), rur kamionkowych Ø200 (o długości 220,00 mb) oraz przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV Ø200 (o łącznej długości 146,50 mb), w miejscowościach Brwilno oraz Maszewo Duże. Wartość wykonanych robót wyniosła - 232 875,90 zł.</p> <p>W związku z budową odcinków sieci kanalizacyjnej wykonano kosztorysy inwestorskie na łączną kwotę - 2 125,00 zł.</p> <p>W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego zrealizowano płatności dla inspektorów nadzoru - w kwocie 3 250,00 zł.</p> <p>Inwestycja została zakończona pod względem finansowym, przekazana w użytkowanie i przyjęta na majątek gminy.</p>
4	010	01095	Budowa rowu odwadniającego w Brwilnie	98 000,00	96 804,94	98,78%	Wykonano prace związane z budową rowu odwadniającego w miejscowości Brwilno.
5	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2907 W Wyszyna - Ulaszewo	613 000,00	612 775,78	99,96%	<p>Inwestycja została rozpoczęta w 2010 roku. W dniu 22/09/2010 podpisano umowę z wykonawcą wybranym w drodze przetargu tj. konsorcjum firm - Zakład Budowlano- Montażowy "BUDOMONT" Stanisław Dublicki Brudzeń Duży i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Płocku na budowę drogi za kwotę - 1 291 488,00 zł., z terminem realizacji 30.11.2010. W umowie określono, że płatność za wykonane roboty rozłożona jest na rok 2010 i rok 2011.</p> <p>Wydatkowane fundusze w 2011 roku przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonanie inwestycji - 600 775,78 zł., - wynagrodzenie dla inspektora nadzoru - 12 000 00 zł., <p>Inwestycja została odebrana, rozliczona pod względem finansowym. Droga została przekazana na majątek powiatu.</p> <p>Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł - 1 350 604,13 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na opracowanie dokumentacji - 38 964,05 zł., - sporządzenie operatów szacunkowych za przejęte grunty pod drogę - 8 052,00 zł., - wykonanie drogi - 1 291 488,08 zł., - wynagrodzenie dla inspektora nadzoru - 12 000,00 zł.
6	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 2313129 W Nowa Biała - Mańkowo (regulacja stanów prawnych gruntów zajętych pod drogę)	42 438,00	32 308,00	76,13%	<p>W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego dokonano płatności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za wykonanie operatu szacunkowego celem ustalenie odszkodowania za działkę o nr ewid. 47/9 zajęta pod drogę relacji Nowa Biała - Mańkowo w kwocie - 369,00 zł.; - za poświadczenie opracowania podziałów gruntów pod drogę gminną relacji Nowa Biała - Mańkowo w kwocie - 574,00 zł.; - za wykonanie podziałów geodezyjnych działek w miejscowości Nowa Biała i Mańkowo w kwocie - 31 365,00 zł.

7	600	60016	Opracowanie projektu drogi gminnej Nr 291301W Trzebuń - Dziegielewo	30 135,00	30 135,00	100,00%	Dokonano płatności na rzecz Firmy Projektowo-Usługowej "PROBUD", ul. Lipowa 7, 09-200 Sierpc za wykonanie projektu technicznego budowy drogi gminnej relacji Trzebuń - Dziegielewo w kwocie 30 135,00 zł. Wykonano projekt techniczny na budowę drogi. Złożono dokumentację do Starostwa Powiatowego o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
8	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 291308 W Srebrna - Kowalewko	1 206 000,00	1 203 574,15	99,80%	W dniu 18/11/2010 podpisano umowę z wykonawcą wybranym w drodze przetargu - konsorcjum firm tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Płocku i Zakład Budowlano - Montażowy "BUDOMONT" Stanisław Dublicki, Brudzeń Duży na budowę drogi za kwotę - 1 142 920,85 zł. i terminem zakończenia 30.06.2011. Wydatkowane fundusze zostały przeznaczone na: - wykonanie drogi - 1 163 064,15 zł., - wynagrodzenia dla inspektora nadzoru - 8 613,00 zł., - wykonanie projektu zamiennego branża drogowa budowa drogi gminnej - 2 500,00 zł., - wykonanie projektu budowlanego branża elektryczna przebudowy linii elektrycznej w związku z budową drogi - 7 995,00 zł. - wykonanie podziału działek (prywatnych właścicieli) zajętych na poszerzenie drogi - 21 402,00 zł. W ramach tej inwestycji wykonano drogę o nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca i ścieralna) na podbudowie z kruszyw łamanych o gr. 15 cm, przepusty rurowe pod zjazdami oraz nawierzchnię na zjazdach z kruszyw łamanych o gr. 8 cm. Powyższa inwestycja została rozliczona pod względem finansowym, przekazana w użytkowanie i przyjęta na majątek gminy.
9	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 291309 W Srebrna - Stara Biała (regulacja stanów prawnych gruntów zajętych pod drogę)	32 400,00	27 300,00	84,26%	Dokonano płatności wynikającej z treści umowy Nr 15/2011 z dnia 27/05/2011 zawartej pomiędzy Gminą Stara Biała a Biurem Pomiarów i Map "GEODEZJA" Sp. Jawna, ul. Dworcowa 10, 09-400 Płock na wykonanie podziałów działek położonych w obrębach ewidencyjnych: Stara Biała, Kowalewko, Srebrna, PGR Srebrna pod poszerzenie drogi oraz na wykonanie map do celów prawnych w kwocie - 27 300,00 zł.
10	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę mostu na rzece Wierzbicy w drodze gminnej 291319W	29 000,00	25 010,00	86,24%	Dokonano płatności wynikającej z treści umowy Nr 45/2010 z dnia 30.09.2010 zawartej pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą - Projektowanie i Realizacja Inwestycji S.C. - Tomasz Gorgoń i S-ka, ul. Lachmana 12/3, 09-407 Płock w kwocie 25 010,00 zł. Złożono dokumenty do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę.
11	600	60016	Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej Nowe Trzepowo (połączenie dr. powiatowej i dr. krajowej nr 60)	45 500,00	45 366,10	99,71%	W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego dokonano płatności wynikających z: - uzgodnień branżowych z TP S.A. w kwestii sieci telekomunikacyjnej w związku z realizacją projektu na kwotę 86,10 zł.; - umowy Nr 9/2011 z dnia 20/01/2011 zawartej pomiędzy Gminą Stara Biała a Firmą Usługowo - Handlową "TELWER" - Weresiński Maciej, ul. Basztowa 10, Nowe Gulczewo, 09-410 Płock dotyczącej opracowania projektu budowlanego budowy drogi gminnej Nowe Trzepowo - połączenie dr. pow. i dr. krajowej nr 60" w kwocie - 4 305,00 zł.; - umowy Nr 13/2011 z dnia 12/04/2011 zawartej pomiędzy Gminą Stara Biała a Zdzisławem Maksymiukiem, zam. w Płocku przy ul. Zubrzyckiego 6 dotyczącej wykonania przybudowy istniejącej sieci drenażowej w obrębie projektowanej budowy drogi gminnej nr 291328 W w Nowym Trzepowie na kwotę - 4 000,00 zł.; - wykonania projektu technicznego przebudowy linii energetycznej kolidującej z projektowaną drogą gminną w Nowym Trzepowie na kwotę 7 995,00 zł.; - opracowania projektu budowlanego budowy drogi gminnej Nowe Trzepowo - połączenie dr. pow. i dr. krajowej nr 60 na kwotę - 21 600,00 zł.; - wykonania projektu budowlanego i wykonawczego branży elektrycznej przebudowy linii elektrycznej w związku z przeprojektowywaną drogą gminną w miejscowości Nowe Trzepowo na kwotę - 7 380,00 zł. Projekt budowlany został opracowany. Złożono dokumenty o wydanie pozwolenia na budowę.

12	600	60016	Zakup 2 szt przystanków autobusowych do miejscowości: Srebrna i Stare Proboszczewice	11 062,00	11 060,16	99,98%	Dokonano zakupu 2 szt. ocynkowanych wiat przystankowych typu PROFIT-4 (4 modułowych) z koszem na śmieci, które zostały zamontowane w miejscowościach: Nowe Proboszczewice i Srebrna.
13	600	60017	Budowa ulic Umińskiego i Poniatowskiego wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną w Starych i Nowych Proboszczewicach	2 000 000,00	1 949 003,57	97,45%	<p>W dniu 18/11/2011 została podpisana umowa pomiędzy Gminą Stara Biała a konsorcjum firm: - Zakład Instalacji Sanitarnych "Tech - Instal", Grażyna Porębska, ul. Jana Pawła II 27/67, 09-410 Płock - lider konsorcjum, - Mazowieckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROGBUD" Sp. z o.o., ul. Inżynierska 32, 96-500 Sochaczew - partner konsorcjum, dotycząca wykonania zamówienia związanego z budową ulic Umińskiego i Poniatowskiego wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną w Starych i Nowych Proboszczewicach z terminem zakończenia realizacji zadania do dnia 30/11/2011.</p> <p>W ramach robót związanych z realizacją niniejszego zadania inwestycyjnego wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnie z betonu asfaltowego i kostki brukowej oraz podbudowę z kruszyw łamanymi (gr. 20 cm i 18 cm) - kanalizację sanitarną (z rur kamionkowych Ø200 i rur PCV Ø160) o długości - 1 578,30 mb, - kanalizację deszczową o długości - 397,20 mb, <p>Oprócz tego wykonano montaż separatora lamelowego, osadnika, przepustów oraz studni rewizyjnych (z kręgów betonowych o Ø 1200) w ilości - 48 szt., studzienek kanalizacyjnych w ilości - 39 szt., studzienek ściekowych w ilości 4 szt., Łączna wartość robót wyniosła 1 922 547,07 zł., Dokonano płatności z tytułu poświadczenia opracowań do Ksiąg Wieczystych na kwotę - 420,00 zł. Uregulowano należności za sporządzone operaty szacunkowe w związku z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod poszerzenie drogi gminnej - ulicy Umińskiego w miejsc. Stare Proboszczewice w kwocie - 3 136,50 zł. Wyplacono wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w kwocie - 22 900,00 zł.</p> <p>Inwestycja została zakończona, rozliczona pod względem finansowym, przekazana w użytkowanie i przyjęta na majątek gminy.</p>
14	600	60017	Wykonanie projektu budowlanego budowy ulic: Różanej i Słowackiego w Mańkowie i Maszewie Dużym	39 000,00	11 190,00	28,69%	<p>Wydatkowana kwota została przeznaczona na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zabezpieczenia istniejącej sieci telefonicznej kolidującej z projektowaną budową ulic zgodnie z umową Nr 42/2010 z dnia 10/09/2010 zawartą pomiędzy Gminą Stara Biała a Firmą Usługowo - Handlową "TELWER", Weresiński Maciej, ul. Basztowa 10, Nowe Gulczewo, 09-410 Płock w kwocie - 3 690,00 zł.; - opracowanie projektu budowlanego budowy ulic na kwotę - 7 500,00 zł. <p>Opracowanie projektu budowlanego nie zostało zakończone z powodu braku uzgodnień z Zakładem Energetycznym.</p>
15	600	60017	Opracowanie projektu budowlanego budowy ulicy B.Prusa w Maszewie Dużym	27 000,00	25 375,99	93,99%	<p>W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego zrealizowano płatności związanych z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonaniem dokumentacji budowlanej w branży drogowej na kwotę - 17 080,00 zł.; - wykonaniem projektu budowlanego na kwotę - 8 295,99 zł. <p>Projekt został wykonany. Wydane zostało pozwolenie na budowę drogi.</p>
16	600	60017	Budowa ulic: Cedrowej i Jaworowej w Maszewie Dużym	870 000,00	860 213,24	98,88%	<p>W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 30/12/2010 została podpisana umowa Nr UG/25/2010 pomiędzy Gminą Stara Biała a Zakładem Budowlano - Montażowym "BUDOMONT", Stanisław Dublicki Brudzeń Duży na budowę ulic Cedrowej i Jaworowej wraz z kanalizacją deszczową w Maszewie Dużym za kwotę: 957 907,07 zł. i terminem wykonania 30/06/2011.</p> <p>Inwestycja w roku 2011 nie została zrealizowana, ponieważ wystąpiła konieczność przeprojektowania odcinka kanalizacji deszczowej Ø 800 w ulicy Cedrowej.</p> <p>Wydatkowane fundusze w 2011 roku zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę ulic - 854 063,24 zł., w tym: <ul style="list-style-type: none"> budowa ulicy Jaworowej - 722 453,24 zł. wykonanie części kanalizacji deszczowej w ulicy Cedrowej - 131 610,00 zł. - wynagrodzenie dla inspektora nadzoru - 6 000,00 zł. - wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na drenaż i ułożenie kanalizacji deszczowej - 150,00 zł.

17	600	60017	Wykonanie projektu budowlanego drogi wewnętrznej łączącej drogę wojewódzką Nr 562 z kościołem parafialnym w miejscowości Brwilno	61 000,00	37 842,51	62,04%	Powyższa kwota została wydatkowana na: - wykonanie kolorowego wydruku map w formacie A3 w związku z projektem budowy drogi wewnętrznej łączącej drogę wojewódzką Nr 562 z kościołem parafialnym w miejscowości Brwilno - na kwotę 22,51 zł.; - opracowanie projektu budowlanego budowy drogi publicznej łączącej drogę woj. nr 562 z kościołem wraz z chodnikiem w Brwilnie - na kwotę 37 820,00 zł. Dokumentacja została wykonana. Wydane zostało pozwolenie na budowę.
18	600	60017	Wykonanie projektu budowlanego drogi wewnętrznej w Maszewie (działka Nr 178)	38 000,00	37 415,00	98,46%	W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego dokonano płatności związanych z: - wykonaniem map do celów projektowych na kwotę 1 230,00 zł.; - opracowaniem projektu budowlanego drogi wewnętrznej w miejscowości Maszewo (działka Nr 178) na kwotę - 15 000,00 zł.; - opracowaniem projektu budowlanego renowacji rowów melioracyjnych do odprowadzenia wód deszczowych z drogi wewnętrznej wraz z operatem wodnoprawnym na kwotę - 5 5350, zł.; - opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy istniejącej sieci telefonicznej kolidującej z projektowaną budową drogi publicznej na działce o nr ewid. 178 na kwotę - 3 050,00 zł.; - wykonaniem podziałów geodezyjnych działek na kwotę - 12 600,00 zł. Projekt został wykonany. Złożono dokumenty do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę.
19	600	60017	Wykonanie projektu budowlanego drogi wewnętrznej w Maszewie (działka Nr 124)	65 000,00	44 360,00	68,25%	W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego dokonano płatności związanych z: - wykonaniem opracowania projektu budowlanego drogi wewnętrznej w miejscowości Maszewo (dz. nr 124) na kwotę - 15 000,00 zł. (płatne w dwóch ratach w 08/2012 i 12/2012); - opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy istniejącej sieci telefonicznej kolidującej z projektowaną budową drogi publicznej na działce o nr ewid. 124 w miejsc. Maszewo - na kwotę - 4 880,000 zł.; - opracowaniem projektu budowlanego renowacji rowów melioracyjnych z odprowadzeniem wód deszczowych z drogi na dz. nr 124 wraz z operatem wodnoprawnym na kwotę - 4 880,00 zł.; - wykonaniem podziałów geodezyjnych działek na kwotę - 19 600,00 zł. Projekt został wykonany. Złożono dokumenty do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę.
20	600	60017	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Wesołej, Pięknej i Miłej w Maszewie Dużym	60 000,00	54 318,00	90,53%	W związku z realizacją niniejszego zadania inwestycyjnego dokonano płatności dotyczących: - wykonania operatu wodnoprawnego na kwotę - 4 182,00 zł.; - opracowania projektu budowlanego związanego z budową ulic Wesołej, Pięknej i Miłej w Maszewie Dużym na kwotę - 50 136,00 zł.; Projekt został wykonany. Złożono dokumenty do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę.
21	600	60017	Budowa ulic Jerzego Bohuna i Oleńki Billewiczówny wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w Białej	1 018 000,00	1 016 352,05	99,84%	Na wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego wydatkowano środki w kwocie - 1 002 084,55 zł. W ramach realizacji zadania dokonano również płatności dotyczących wykonania operatów szacunkowych działek przeznaczonych pod budowę ulic na kwotę - 922,50 zł.; Dokonano płatności z tytułu pełnienia funkcji inspektora nadzoru na kwotę - 13 345,00 zł. Wykonano ulicę o nawierzchni z betonu asfaltowego - dwuwarstwową (warstwa wiążąca i ścieralna) na podbudowie z kruszyw łamanych oraz zjazdu do posesji, które wykonano z kostki betonowej o gr. 8 cm i 6 cm. Wykonano kanalizację sanitarną oraz oświetlenie ulicy. Inwestycja została rozliczona pod względem finansowym, przekazana w użytkowanie i przyjęta na majątek gminy.
22	700	70005	Zakup gruntów pod drogi	450 000,00	437 700,75	97,27%	Powyższa kwota została wydatkowana na zakup gruntów przejętych na poszerzenie dróg gminnych w miejscowościach: Maszewo, Maszewo Duże, Ulaszewo, Kobierniki, Brwilno, Nowa Biała, Mańkowo, Ludwikowo, Nowe Proboszczewice.
			Wykonanie dokumentacji do wniosku dla Regionalnego Programu				Na niżej wymienione zadanie złożono wnioski o dofinansowanie do: - program operacyjny RPO 2007 - 2013, - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program "System Zielonych Inwestycji".

23	750	75023	Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 4.3. "Ochrona powietrza, energetyka - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" dla Urzędu Gminy	100 000,00	64 123,00	64,12%	Realizacja powyższego przedsięwzięcia nie została rozpoczęta, ponieważ w 2011 roku Gmina nie otrzymała dofinansowania. W ramach tego zadania dokonano tylko wymiany rynien i rur spustowych. Powyższe roboty były pilne do wykonania, ponieważ istniejące rury były bardzo skorodowane i powstawały zacieki na elewacji zewnętrznej, a następnie jej odpadanie. Wydatkowane fundusze w 2011 roku przeznaczono na: - wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 5 083,00 zł., - wykonanie rynien i rur spustowych - 59 040,00 zł.
24	750	75023	Zakup programu SQLServer dla Urzędu Gminy	14 000,00	12 981,42	92,72%	Zakupiono dla potrzeb Urzędu Gminy SQL Server - system wspomagający zarządzanie bazą danych, który został zainstalowany na serwerze w UG.
25	750	75023	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy	9 000,00	8 940,87	99,34%	Zakupiono dla potrzeb Urzędu Gminy cyfrową kserokopiarkę CANON IR 2520 wyposażoną w drukarkę sieciową z dupleksem i kolorowym skanerem TWAIN.
26	750	75023	Zakup programu R2 Płatnik dla Urzędu Gminy	7 749,00	7 749,00	100,00%	Zakupiono system płacowo-kadrowy "R2 Płatnik" dla potrzeb Urzędu Gminy. Aplikacja umożliwia zarządzanie kadrą oraz strukturą organizacyjną, jak również naliczanie wynagrodzeń oraz rozliczenia z US i ZUS.
27	754	75412	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wyszyna	95 268,88	95 066,72	99,79%	W dniu 20.05.2011 r. po przeprowadzeniu przetargu podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "BIBMOT" BIK - s.j. Mielec na "Dostawę nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wyszyna". Samochód ratowniczo-gaśniczy marki RENAULT zakupiono za kwotę 139 900,00 zł, z czego: kwota 50 000,00 zł. stanowiła dotację z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i została przekazana bezpośrednio na rachunek dostawcy samochodu, kwota 50 000,00 zł. stanowiła dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, kwota 39 900,00 zł stanowiła dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach realizacji przedmiotowego zadania zakupiono również agregat prądotwórczy ARI-ECT7000F o wartości 5 166,72 zł. jako uzupełnienie wyposażenia samochodu, który bez agregatu prądotwórczego nie może spełniać swoich zadań i funkcji. Samochód przyjęto na majątek gminy i oddano w użytkowanie OSP Wyszyna.
28	801	80101	Rozbudowa i remont budynku zajmowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie	764 000,00	757 933,11	99,21%	Rozbudowa szkoły w Wyszynie została rozpoczęta w 2010 roku. Wykonawcą robót związanych z rozbudową i remontem budynku Szkoły w Wyszynie wybranym w drodze przeprowadzonego przetargu było <i>Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane "ALPEX" - Mariusz Skrętkowski</i> . Ze względu na złe warunki atmosferyczne w końcówce roku 2010 remont nie został zakończony. W roku 2011 zakończono powyższe roboty i wydatkowano kwotę - 284 735,78 zł. Całkowita wartość robót wykonanych przez <i>Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane "ALPEX" - Mariusz Skrętkowski</i> to kwota 2 141 316,31 zł. W związku z podjętą decyzją o uruchomieniu w budynku szkoły Samorządowego Przedszkola od dnia 1.09.2011 roku nastąpiła konieczność wykonania dobudowy do istniejącego budynku od strony północnej dwukondygnacyjnego segmentu o wymiarach 5,05 m x 17,25 m wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, c.o., elektryczną oraz budową chodnika na zewnątrz. Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego przetargu została firma: <i>Zakład Budowlano - Remontowy "CZAR-BUD" s.c. Płock</i> , z którym w dniu 17/06/2011 roku podpisano umowę w wykonanie wyżej wymienionych prac. Na wykonanie tych prac wydatkowano kwotę - 307 768,95 zł. Pozostałe środki wydatkowane w 2011 roku przeznaczono na: - wynagrodzenie inspektorów nadzoru nad prowadzonymi pracami na kwotę - 15 479,00 zł. - instalację komputerową oraz system nagłośnienia na kwotę - 19 360,00 zł. - przebudowy kolidujących kabli telekomunikacyjnych na kwotę - 14 760,00 zł. - system oddymiania klatek schodowych na kwotę - 65 190,00 zł.

							<ul style="list-style-type: none"> - ścianki murowane i aluminiowe w celu wydzielenia klatki schodowej na kwotę - 21 041,38 zł. (powyższe prace były niezbędne do odbioru budynku przez straż pożarną) - rozbudowę istniejącej instalacji alarmowej oraz modernizację systemu monitoringu na kwotę - 1 640,00 zł. - poniesiono wydatki związane z uzgodnieniami przeciwpożarowymi, odbiorem sanitarnym, wykonaniem kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót w kwocie - 3 358,00 zł. - wykonano ogrodzenia z gotowych elementów metalowych oraz betonowych na kwotę - 24 600,00 zł.
29	801	80101	Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszyńce	178 850,00	172 326,08	96,35%	<p>W dniu 07/11/2011 podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu tj. firmą "DARBUD" - Dariusz Jarzyński, Nowa Biała 25 na wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "małego placu zabaw" realizowanego w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" za kwotę - 169 251,08 zł. - wykonanie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do przedszkola za kwotę - 88 167,93 zł. <p>Do końca roku 2011 ze względu na złe warunki atmosferyczne inwestycja nie została w całości zrealizowana. Wykonano i odebrano "mały" plac zabaw realizowany w ramach rządowego projektu "Radosna Szkoła". Wydatkowane fundusz w 2011 roku przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie projektu budowlanego placu zabaw oraz kosztorysu inwestorskiego - 3 075,00 zł. - wynagrodzenie dla wykonawcy zgodnie z umową za wykonanie "małego placu zabaw" - 169 251,08 zł. <p>Powyższe zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie - 63 850,00 zł.</p>
30	801	80101	Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Maszewie Dużym	4 200,00	4 182,00	99,57%	<p>W ramach realizacji zadania dokonano płatności w kwocie 4 182,00 zł., wynikającej z umowy nr UG/15/2010 zawartej w dniu 08.09.2010 pomiędzy Gminą Stara Biała a Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowym "PROBUD" s.c., Władysławów 11a, 96-500 Sochaczew na wykonanie robót dodatkowych, polegających na montażu urządzenia na placu zabaw przy ZS w Maszewie Dużym. Plac zabaw wykonany był w 2010 roku.</p>
31	801	80101	Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach	2 300,00	2 214,00	96,26%	<p>W ramach realizacji zadania dokonano płatności w kwocie 2 214,00 zł., wynikającej z umowy nr UG/15/2010 zawartej w dniu 08.09.2010 pomiędzy Gminą Stara Biała a Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowym "PROBUD" s.c., Władysławów 11a, 96-500 Sochaczew na wykonanie robót dodatkowych, polegających na montażu urządzenia na placu zabaw przy ZS w Starych Proboszczewicach. Plac zabaw wykonany był w 2010 roku.</p>
32	801	80104	Zakup wyposażenia dla samorządowego Przedszkola w Wyszyńce	11 000,00	6 377,55	57,98%	<p>W ramach realizacji zadania dokonano płatności w związku z zakupem zmywarki C-6 E.</p>
33	900	90001	Wykonanie monitoringu i modernizacji przepompowni	22 000,00	21 648,00	98,40%	<p>Zakupiono 2 szt. szaf sterowniczych oraz wykonano monitoring 2 szt. przepompowni ścieków w Brwilnie.</p>
34	900	90001	Zakup pomp do oczyszczalni ścieków, przepompowni Kurchan i Wierzbica w Nowych Proboszczewicach	19 000,00	18 590,43	97,84%	<p>Zakupiono dmuchawę typu ORPU TM 24YR do oczyszczalni ścieków w Nowych Proboszczewicach.</p>

35	900	90015	Montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejących liniach energetycznych	62 000,00	28 879,35	46,58%	<p>W ramach realizacji zadania dokonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - płatności w kwocie 1 230,00 zł. za pełnienie nadzoru inwestorskiego przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELEKTROPLAN - Projektowanie i Nadzory - Marian Tomaszewski dot. branży elektrycznej przy budowie oświetlenia ulicznego realizowanego w miejscowości Nowe Trzepowo; - płatności w kwocie 27 649,35 zł. za wykonanie budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Nowym Trzepowie na podstawie umowy Nr 25/2011 z dnia 30.09.2011 zawartej pomiędzy Gminą Stara Biała a Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Usługowym "WERESZCZYŃSKI" - Grzegorz Wereszczyński, ul. Przemysłowa 30, 09-400 Płock. W ramach przedmiotowej umowy dokonano montażu 4 słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami. <p>Inwestycja została rozliczona pod względem finansowym, przekazana w użytkowanie i przyjęta na majątek gminy.</p>
36	921	92109	Utwardzenie i ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej w Dziarnowie	71 000,00	69 236,30	97,52%	<p>W ramach realizacji zadania dokonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - płatności w kwocie 500,00 zł. za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zagospodarowaniu terenu (utwardzenie terenu kostką betonową) przed budynkiem - świetlicą wiejską na dz. o nr ewid. 283/1 w Dziarnowie przez firmę "Projektowanie i nadzór inspektorski robót drogowych" - Mieczysław Piska, St. Jachowicza 25/10, 09-402 Płock ; - płatności w kwocie 68 736,30 zł. za zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dziarnowie na podstawie umowy Nr UG/13/2011 z dnia 07/11/2011 zawartej pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą "DARBUD" - Dariusz Jarzyński, Nowa Biała 25, 09-411 Biała. <p>W ramach przedmiotowej umowy wykonano: roboty ziemne i przygotowawcze; roboty związane z podbudową, montażem krawężników i wykonaniem zjazdów; roboty związane z wykonaniem nawierzchni; roboty związane z wykonaniem ogrodzenia.</p> <p>Inwestycja została rozliczona pod względem finansowym, przekazana w użytkowanie i przyjęta na majątek gminy.</p>
37	926	92601	Budowa urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno-socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach - etap II B	1 201 000,00	1 195 667,90	99,56%	<p>Wydatkowane fundusze w 2011 roku zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie zakresu robót objętego umową - 1 179 932,45 zł. - wynagrodzenie dla inspektorów nadzoru - 12 394,00 zł. - zakup i montaż (wraz z transportem) 3 szt. masztów o wysokości 8 m wykonanych z włókna szklanego - 3 341,45 zł. <p>Całkowity koszt wykonania II etapu wyniósł - 1 631 425,41 zł., w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rok 2010: 435 757,51 zł. - rok 2011: 1 195 667,90 zł. <p>W ramach realizacji II etapu wykonano niżej wymienione elementy, a mianowicie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wybudowano budynek sanitarno - socjalny wraz ze wszystkimi instalacjami, - wykonano wiatę śmietnikową, - wybudowano kort tenisowy o nawierzchni poliuretanowej z ogrodzeniem, - wykonano boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej do piłki nożnej, - wykonano ogrodzenie, oświetlenie i zagospodarowanie terenu. <p>Inwestycja została rozliczona pod względem finansowym, przekazana w użytkowanie i przyjęta na majątek gminy.</p>
38	926	92605	Opracowanie projektu budowlanego zespołu rekreacyjno - sportowego w m. Biała	33 300,00	33 250,00	99,85%	<p>W ramach realizacji zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - płatności w kwocie 30 500,00 zł. za wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zespołu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Biała zgodnie z zawartą umową Nr 51/2010 w dniu 18/10/2010 pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą "A PLUS" - Piotr Brzeski, ul. M.Reja 23, 09-400 Płock <p>Projekt obejmuje wykonanie parkingu, ścieżek parkowych, boiska trawiastego wraz z trybunami, oświetlenia boiska i terenu, altany śmietnikowej oraz małej architektury.</p> <ul style="list-style-type: none"> - płatności w kwocie 2 750,00 zł. za wykonanie planów odnowy miejscowości Biała. <p>Projekt został wykonany. Wydano pozwolenie na budowę.</p>

39	926	92695	Opracowanie projektu budowlanego zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w m. Nowe Proboszczewice	37 875,00	37 863,70	99,97%	<p>W ramach realizacji zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - płatności z tytułu opłaty przyłączeniowej dla ENERGA - Operator SA Oddział w Płocku w kwocie 2 064,48 zł.; - płatności za wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarką i drzewostanem dla projektu budowlanego w kwocie 2 460,00 zł; - płatności za wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice zgodnie z zawartą umową Nr 51/2010 zawartą w dniu 18/10/2010 pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą "A PLUS" - Piotr Brzeski, ul. M.Reja 23,09-400 Płock na kwotę 30 500,00 zł. <p>Projekt obejmuje wykonanie parkingu, ścieżek parkowych, małej architektury, przełożenia ogrodzenia oraz konserwacji brzegu stawu oraz rzeki.</p> <ul style="list-style-type: none"> - płatności za usługi ksero dokumentów do wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Budowa zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice" wraz z załącznikami do wniosków w ramach programu "Odnowa i rozwój wsi" w kwocie 89,22 zł.; - płatności za wykonanie planów odnowy miejscowości Nowe Proboszczewice w kwocie 2 750,00 zł. <p>Projekt został wykonany. Wydano pozwolenie na budowę.</p>
Ogółem				10 420 078,36	10 146 110,44	97,37%	

Sporządziła: