

Załącznik Nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2010	Wykonanie	Informacja o realizacji
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno Gm.Stara Biała - Etap II	2 600 000,00	568 378,48	Dnia 17.02.2010 podpisano umowę z wykonawcą wybranym w drodze przetargu tj: Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Rychlik Mirosław Bydgoszcz za kwotę -2 472 220,76 i terminem zakończenia 30.09.20120
2	010	01010	Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej wsi Nowa Biała	10 829,00	0,00	Uzgodniono wstępnie zakres prac projektowych-podpisanie umowy nastąpi w II półroczu
3	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	150 000,00	1 230,00	Wydatkowano na sporządzenie kosztorysów inwestorskich i skanowanie dokumentacji
4	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	100 000,00	658,00	Wydatkowano na sporządzenie kosztorysów inwestorskich i skanowanie dokumentacji
5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach	600 000,00	2 668,97	Wydatkowano na opłatę przyłączeniową sieci energetycznej do przepompowni
6	400	40002	Zakup młota pneumatycznego	8 400,00	6 844,90	Zakupiono młot pneumatyczny i przekazano pracownikom w użytkowanie

7	600	60013	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 559	55 000,00	1 708,00	Wydatkowano na wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziału działek w miejscowości Maszewo Duże.
8	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2918W/189/ Dziarnowo - Proboszczewice	1 515 000,00	1 514 923,71	Wpłacono wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji. Inwestycja została odebrana , rozliczona, przekazana w użytkowanie.
9	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2907 W Wyszyna - Ulaszewo	700 000,00	47,27	Wydatkowano na skanowanie dokumentacji. W przygotowaniu przetarg.
10	600	60016	Budowa drogi gminnej Srebrna -Kobierniki - dr.woj Nr 555	2 600 000,00	754 667,55	Dnia 19.11.2009 podpisano umowę z wykonawcą wybranym w drodze przetargu tj. Zakładem Budowlano-Montażowym "BUDOMONT" Stanisław Dublicki Brudzeń na budowę drogi za kwotę - 2 511 998,56. Terminem zakończenia 31.08.2010
11	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 291308W Srebrna-Kowalewko	960 072,00	84,30	Wydatkowano na zakup map i wypisów z rejestru gruntów. W przygotowaniu przetarg.
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg gminnych Ludwikowo- Brwilno	90 000,00	57 620,44	Wydatkowano na opracowanie map do celów projektowych i opracowanie dokumentacji projektowej
13	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę mostu na rzece Wierzbicy w drodze gminnej 291319W	11 612,00	0,00	Ze względu na brak możliwości realizacji zadania przez projektanta w I półroczu - projekt mostu zostanie zakończony w II półroczu.
14	600	60016	Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej Nr 291311W Ulaszewo-Kobierniki	65 000,00	34 966,08	Wydatkowano na wykonanie podziałów działek pod budowę drogi. Projekt budowlany w przygotowaniu.

15	600	60016	Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej Nowe Trzepowo/ połączenie dr.pow. i dr. krajowej nr 60/	35 000,00	0,00	Zlecono opracowanie projektu budowlanego.
16	600	60016	Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej Nr 291301 W Trzebuń- Dziegielewo	50 000,00	18 300,00	Wydatkowano na wykonanie podziałów działek pod budowę drogi.Zlecono opracowanie projektu budowlanego.
	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 291309W Srebrna-Stara Biała	4 382 800,00	529,41	Wydatkowano na skanowanie dokumentacji do przetargu.Dnia 30.06.2010 podpisano umowę na realizację inwestycji z wykonawcą wybranym w drodze przetargu tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Płocku za kwotę - 3 245 007,56 i terminem zakończenia 29.10.2010
17	600	60017	Budowa ulicy Modrzewiowej w Nowych Proboszczewicach	500 000,00	235 343,93	Wydatkowano na rozliczenie końcowe dla firmy "REMAR" sp. z o.o Płock, która była wykonawcą ulicy w 2009 roku i nie zrealizowała inwestycji. Umowa została rozwiązana.Dnia 22.04.2010 podpisano umowę z wykonawcą wybranym w drodze przetargu tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. Lipno na zakończenie budowy ulicy tj. ułożenie warstwy ścieralnej za kwotę - 218 816,80 i terminem wykonania do 21.06.2010.
18	600	60017	Wykonanie projektu budowlanego budowy ulicy Różanej i Słowackiego w Mańkowie i Maszewie Dużym	26 204,00	0,00	Dnia 28.05.2010 zlecono wykonanie mapy numerycznej do celów projektowych za kwotę - 3 660,00
19	600	60017	Wykonanie projektu budowlanego budowy ulicy B.Prusa w Maszewie Dużym	16 093,00	0,00	Zlecono opracowanie map numerycznych do celów projektowych za kwotę 1.220,-..

20	600	60017	Budowa ulicy Cedrowej i Jaworowej w Maszewie Dużym	1 000 000,00	0,00	Zlecono opracowanie projektu budowlanego.
21	600	60017	Wykonanie projektu budowlanego drogi wewnętrznej łączącej drogę wojewódzką Nr 562 z kościołem parafialnym w miejscowości Brwilno	11 971,00	0,00	Zlecono opracowanie mapy numerycznej do celów projektowych.
22	600	60017	Wykonanie projektu budowlanego drogi wewnętrznej w Maszewie /działka Nr 178 /	8 000,00	0,00	Dnia 28.05.2010 zlecono wykonanie mapy numerycznej do celów projektowych za kwotę - 2 440,00
23	600	60017	Wykonanie projektu budowlanego drogi wewnętrznej w Maszewie /działka Nr 124 /	6 000,00	0,00	Dnia 28.05.2010 zlecono wykonanie mapy numerycznej do celów projektowych za kwotę - 3 050,00
24	600	60017	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Wesolej. Pięknej i Miłej w Maszewie Dużym	50 000,00	0,00	Zlecono mapy numeryczne do celów projektowych.
25	600	60017	Budowa ulicy Bohuna i Billewiczówny w Białej	500 000,00	1 668,11	Wydatkowano na opłatę przyłączeniową do Energa-Operator S.A. Zlecono opracowanie projektu budowlanego.
26	700	70005	Zakup gruntów pod drogi	65 000,00	47 010,00	Wydatkowano na wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych: w Nowych Proboszczewicach, Dziarnowo- Miłodróż, Nowe Trzepowo .

27	750	75023	Wykonanie dokumentacji do wniosku do RPO w działaniu 4.3.Ochrona powietrza,energetyka,termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Białej	10 000,00	6 710,00	Wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Urzędu Gminy.
28	750	75023	Zakup samochodu dostawczego	60 000,00	58 560,00	Zakupiono samochód ciężarowo -osobowy marki MERCEDES-BENZ. Rok produkcji 2005. Przekazano w użytkowanie.
29	754	75412	Zagospodarowanie działki Nr 31/1 w Wyszynie /umowa użyczenia od OSP/	100 000,00	0,00	Dnia 17.06.2010 podpisano umowę na wykonanie zagospodarowania działki nr 31/1 w Wyszynie z P.H.U. Usługi Brukarskie Dariusz Korcz Borkowo Kościelne za kwotę - 63.440,00i terminem wykonania do dnia 30.06. 2010
30	801	80101	Remont Szkoły w Starych Proboszczewicach	150 000,00	0,00	Zlecono wykonanie remontu piętra szkoły.
31	801	80101	Wykonanie dokumentacji do wniosku do RPO w działaniu 4.3.Ochrona powietrza,energetyka,termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	10 000,00	6 710,00	Wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym.
32	801	80101	Wykonanie dokumentacji do wniosku do RPO w działaniu 4.3.Ochrona powietrza,energetyka,termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach	10 000,00	7 930,00	Wydatkowano na opracowanie projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach"

33	801	80101	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	4 000,00	3 904,00	Zakupiono kserokopiarke marki Nashuatec DSM 622
34	801	80101	Rozbudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie	2 235 000,00	222 040,00	Dnia 26.03.2010 podpisano umowę z wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego przetargu tj. Prywatnym Przedsiębiorstwem Budowlanym "Alpex" Mariusz Skrętowski sp.jawna Płock na "Rozbudowę i remont budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie " za kwotę -2 135 000,00 i terminem zakończenia 29.10.2010.Poniesione wydatki wydatkowano na realizację robót z podpisanej umowy.
35	801	80101	Szkolny Plac Zabaw przy Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach	230 900,00	7 320,00	Wydatkowano na opracowanie projektu dużego placu zabaw zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach
36	801	80101	Szkolny Plac Zabaw przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym ul.Szkolna 4	230 900,00	0,00	Zlecono wykonanie opracowania projektu dużego placu zabaw zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym
37	801	80101	Szkolny Plac Zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej	127 700,00	46,18	Wydatkowano na zakup mapy zasadniczej. Zlecono opracowanie projektu budowlanego.
38	851	85121	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Nowych Proboszczewicach	120 000,00	2 523,21	Wydatkowano na opracowanie projektu - podjazd dla niepełnosprawnych, oraz skanowanie dokumentacji do przetargu.Dnia 02.06.2010 r podpisano umowę z Zakładem Budowlanym "DEDAL" Heronim Tomczyk Sobowo na wykonanie "Remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Nowych Proboszczewicach" za kwotę - 96,678,24 i terminem zakończenia 31.08.2010 roku
39	851	85153	Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie	22 500,00	0,00	

40	851	85154	Wykonanie monitoringu w centrum miejscowości Stare Proboszczewice	15 265,00	0,00	
41	900	90001	Zakup pomp do oczyszczalni ścieków, przepompowni Kurchan i Wierzbica w Nowych Proboszczewicach	31 000,00	7 322,00	Zakupiono silnik elektryczny ATM 4,0 KW do dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w Nowych Proboszczewicach za kwotę - 3 012,00 i pompę MSI-14 MZ na wymianę w oczyszczalni ścieków w Nowych Proboszczewicach za kwotę - 4 310,00
42	900	90001	Wykonanie monitoringu i modernizacji przepompowni	55 000,00	53 977,45	Wykonano monitoring na przepompowni ścieków na terenie gminy.
43	900	90015	Montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejących liniach energetycznych	167 000,00	32 937,01	Wydatkowano na wykonanie uproszczonego projektu budowlanego linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wyszyna, Maszewo Duże, Maszewo, Stare Proboszczewice ul. Umińskiego i Poniatowskiego, Brwilno, Stare Draganie, Bronowo-Zalesie, Nowa Biała, Ludwikowo, Nowe Proboszczewice - 15 projektów pojedynczych za kwotę - 14.640,- Wydatki związane z przebudową napowietrznej linii niskiego napięcia kolidującego w Maszewie Dużym ul. Świerkowa - 14 746,33. Wykonanie map do celów projektowych w Maszewie, Nowym Trzepowie i Starych Proboszczewicach - 1 342,- .Opłaty przyłączeniowe i skanowanie dokumentacji do przetargu - 2.208,68. Dnia 11.06.2010 r podpisano umowę z firmą Wereszczyński Grzegorz Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Usługowe "WERESZCZYŃSKI" Płock na wykonanie "Montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejących liniach energetycznych" za kwotę - 96.256,24 i terminem realizacji -10.09.2010
44	921	92109	Budowa świetlic wiejskich- II etap-budowa świetlicy wiejskiej w Dziarnowie	330 000,00	160 742,41	Poniesione wydatki dotyczą realizacji II etapu tj. budowy świetlicy wiejskiej w Dziarnowie inwestycji rozpoczętej w 2009 roku pn: "Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Bronowo-Zalesie i Dziarnowo" z terminem zakończenia 30.06.2010
45	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej we Włoczewie	60 000,00	0,00	Dnia 24.05.2010 podpisano umowę z "TEKOBUD" na wykonanie remontu świetlicy na kwotę 36.732,49 i terminem realizacji 31.08.2010

46	926	92601	Budowa urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach	3 750 000,00	530 122,42	Inwestycja rozpoczęta w 2009 roku z terminem zakończenia I etapu do 31.08.2010- wartość umowy 4 894.797,82. Poniesione wydatki dotyczą realizacji I etapu. Drugi etap inwestycji - postępowanie przetargowe w trakcie.
47	926	92605	Opracowanie projektu budowlanego zespołu rekreacyjno - sportowego w m. Biała	50 000,00	0,00.	Dokonano ustaleń zakresu prac projektowych z wykonawcą ,ze względu na inne realizowane prace podpisanie umowy nastąpi w II półroczu
48	926	92605	Wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych na działce gminnej w miejscowości Brwilno	10 000,00	0,00	
49	926	92695	Opracowanie projektu budowlanego Zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Nowe Proboszczewice	50 000,00	0,00	
Razem				23 892 246,00	4 347 493,83	

Sporządziła: