

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie	% wykonania	Informacja o realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	1 530 000,00	25 021,51	1,64%	W ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego dokonano płatności na kwotę 24 000,00 zł., związanych z opracowaniem projektów budowlanych przebudowy sieci wodociągowej w Maszewie Dużym oraz projektów budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Mańkowie, Ludwikowie i Maszewie Dużym. Oprócz tego dokonano płatności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej związanej z niniejszym zadaniem inwestycyjnym. W celu realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego został ogłoszony przetarg na roboty budowlane w wyniku, którego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Dalsza część inwestycji będzie realizowana w II półroczu 2012 roku.
2	600	60016	Wykonanie tabli informacyjnych "Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju"	4 546,08	4 546,08	100,00%	Dokonano zakupu 4 szt. tablic informacyjnych z napisem "Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju". Tablice są częścią wydatków kwalifikowanych i dotyczą wybudowanych w latach poprzednich dróg gminnych relacji Nowa Biała - Mańkowo, Kobierniki - Srebrna. Z tytułu tych inwestycji gmina otrzyma dofinansowanie w ramach projektu "Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju".
3	600	60017	Wykonanie projektu budowlanego budowy ulicy Różanej i Słowackiego w Mańkowie i Maszewie Dużym	35 000,00	0,00	0,00%	W II półroczu 2012 roku zostanie uzyskane pozwolenie na budowę. Trwają prace projektowe dotyczące niniejszego zadania inwestycyjnego.
4	600	60017	Budowa ulicy B.Prusa w Maszewie Dużym	300 000,00	320,00	0,11%	W ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego dokonano płatności w wysokości 320,00 zł. z tytułu aktualizacji przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w związku z przewidywanymi robotami drogowymi i stałą organizacją ruchu ul. B. Prusa w Maszewie Dużym. Dalsza część inwestycji będzie realizowana w II półroczu. W drodze postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca robót. W dniu 06.06.2012 roku podpisana została umowa Nr UG/10/2012 pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno na realizację zadania pn.: "Budowa ulicy Prusa w Maszewie Dużym", zgodnie z którą inwestycja ma zostać zakończona w terminie do 31 sierpnia 2012 roku.

5	600	60017	Budowa ulicy Cedrowej w Maszewie Dużym	700 000,00	13 140,00	1,88%	W ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego zrealizowano płatności wynikające z zawartych umów w wysokości 13 140,00 zł., z tytułu: 1.) pełnienia nadzoru inspektorskiego w branży elektrycznej (1 230,00 zł.), 2.) przygotowania dokumentacji budowlanej dotyczącej odwodnienia ul.Cedrowej w Maszewie Dużym (8 610,00 zł.), 3.) wykonania mapy do celów projektowych dla wykonania odwodnienia (3 300,00 zł.). Dalsza część inwestycji będzie realizowana w II półroczu. W drodze postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca robót. W dniu 22.06.2012 roku podpisana została umowa Nr UG/11/2012 pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.09-400 Płock ul. Przemysłowa 28 na realizację zadania pn.: "Budowa ulicy Cedrowej w Maszewie Dużym", na kwotę 601 983,56 zł. i terminem zakończenia do 21 września 2012 roku.
6	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w Brwilnie na dz. 64/1,67	400 000,00	17 620,00	4,41%	W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego dokonano płatności z tytułu wykonania map do celów projektowych podziałów geodezyjnych. Aktualnie trwa procedura uzupełnienia dokumentacji technicznej w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
7	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w Maszewie (dz. 178)	795 522,00	527,93	0,07%	Wykonano kserokopię map do dokumentacji technicznej.Uzyskano zgodę na realizację inwestycji drogowej. Obecnie trwa procedura odwoławcza w Urzędzie Wojewódzkim.Odwołanie od decyzji Starosty Płockiego złożył jeden z mieszkańców Maszewa.
8	700	70005	Zakup gruntów pod drogi	500 000,00	291 433,00	58,29%	Powyższa kowta została wydatkowana na zakup gruntów w celu poszerzenia dróg gminnych relacji Ulaszewo-Kobierniki, Ulaszewo-Brwilno, Srebrna-Kowalewko, Nowa Biała-Mańkowo-Wyszyna, Srebrna-Stara-Biała oraz dróg wewnętrznych w miejscowości Proboszczewice Maszewo Duże. Dalsza część inwestycji realizowana będzie w II półroczu 2012 roku.
9	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Regionu Płockiego - budynek Urzędu Gminy w Białej	277 900,00	484,75	0,17%	Kwota w wysokości 484,75 zł. została wydatkowana na skanowanie dokumentacji związanej z projektem oraz na przygotowanie załącznika ekologiczno - technologicznego dla projektu . W dniu 17.05.2012 roku podpisana została umowa Nr UG/7/2012 pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: Przedsiębiorstwo Budowlane "Elmir" - Przemysław Niewiadomski, ul. Strażacka 3/1, 09-400 Płock na realizację zamówienia, za kwotę 135 599,00 zł. i terminem wykonania do 16 sierpnia 2012 roku.
10	750	75023	Zakup skanera sieciowego z dupleksem dla Urzędu Gminy	11 500,00	11 439,00	99,47%	Dokonano zakupu sieciowego skanera biznesowego w formacie A3 - Epson GT-20000 Npro dla potrzeb UG. Przyjęto na majątek gminy.
11	750	75023	Zakup programu "System księgowy FOKA"	3 800,00	3 751,60	98,73%	Dokonano zakupu systemu finansowo - księgowego "FoKa" firmy SPUTNIK Software dla potrzeb UG. Przyjęto na majątek gminy.

12	750	75023	Zakup serwera dla Urzędu Gminy	8 500,00	0,00	0,00%	Sprzęt zostanie zakupiony w II półroczu 2012 roku.
13	750	75075	Zakup tablic informacyjnych "Witacze"	30 000,00	0,00	0,00%	Tablice zostaną zakupione w II półroczu 2012 roku.
14	801	80101	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej w Starej Białej	6 000,00	5 980,00	99,67%	Dokonano zakupu serwera DELL T310 51284119.2 x3430 4GB 3X1TB DVDRW dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Starej Białej. Przyjęto na majątek Szkoły Podstawowej w Starej Białej.
15	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	1 000 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2012 roku. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz przygotowanie procedury przetargowej.
16	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin związku Regionu Płockiego - budynek szkoły podstawowej w Starych Proboszczewicach	609 300,00	469,75	0,08%	Kwota w wysokości 469,75 zł. została wydatkowana na przygotowanie załącznika ekologiczno - technologicznego dla projektu i aktualizację kosztorysu. W drodze postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca robót. W dniu 17.05.2012 roku podpisana została umowa Nr UG/7/2012 pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: Przedsiębiorstwo Budowlane "Elmir" - Przemysław Niewiadomski, ul. Strażacka 3/1, 09-400 Płock na realizację zamówienia, za kwotę 320 000,00 zł. i terminem wykonania 16 sierpnia 2012 roku.
17	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin związku Regionu Płockiego - budynek szkoły podstawowej w Maszewie Dużym	477 700,00	469,75	0,10%	Kwota w wysokości 469,75 zł. została wydatkowana na przygotowanie załącznika ekologiczno - technologicznego dla projektu i aktualizację kosztorysu. W drodze postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca robót. W dniu 17.05.2012 roku podpisana została umowa Nr UG/7/2012 pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: Przedsiębiorstwo Budowlane "Elmir" - Przemysław Niewiadomski, ul. Strażacka 3/1, 09-400 Płock na realizację zamówienia na kwotę 232 503,00 zł. i terminem wykonania 16 sierpnia 2012 roku.
18	801	80101	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	8 500,00	8 099,70	95,29%	Zakupiono zestaw serwerowy w skład, którego wchodzi: - serwer DELL T310 51284119.2 x3430 4GB 3X1TB DVDRW, - pamięć KINGSTON 4 GB, - UPS FIDELTRONIC ARES 1600. Zakupiony zestaw serwerowy został przyjęty na majątek Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym.

19	801	80101	Budowa parkingu i drogi wewnętrznej (przeciwpożarowej) przy Szkole Podstawowej w Wyszynie	111 600,00	100 245,00	89,83%	Realizacja płatności na kwotę 100 245,00 zł. została wydatkowana w ramach realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego związanego z: 1). uzgodnieniem dokumentacji budowlanej (615,00 zł.), 2). dostawą i montażem samozamykaczy (2 460,00 zł.), 3). wykonaniem robót drogowych związanych z budową drogi wewnętrznej (przeciwpożarowej) (61 500,00 zł.), 4). budową parkingu (35 670,00 zł.), Inwestycja jest w trakcie realizacji.
20	801	80101	Szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wyszynie	88 200,00	88 167,93	99,96%	W ramach realizacji zadania dokonano płatności w kwocie 88 167,93 zł., wynikającej z umowy nr UG/14/2012 zawartej w dniu 07.11.2011 pomiędzy Gminą Stara Biała a "DARBUD" - Dariusz Jarzyński, Nowa Biała 25, 09-411 Biała na podstawie, której dokonano realizacji zamówienia pn.: "Budowa placów zabaw w Wyszynie" - wykonanie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do przedszkola. W ramach zadania wykonano elastycznego utwardzenia placu o łącznej pow. 165,20 m2 pod urządzenia i zabawki oraz dostawy i montażu zabawek o konstrukcji metalowej (tj. huśtawki, tuby i bujaka na sprężynach, kosza na śmieci, ławki z oparciem oraz urządzenia wspinaczkowego dla dzieci w przedziale wiekowym 0 - 7 lat, w skład którego wchodzi trzy wieże, siatka, ścianka wspinaczkowa, drabinka, ślizgawka, tunel oraz piaskownica). Inwestycja została rozliczona pod względem finansowym, przekazana w użytkowanie i przyjęta na majątek gminy.
21	801	80101	Zakup windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie	69 000,00	0,00	0,00%	Winda zostanie zakupiona i zainstalowana w II półroczu 2012 roku.
22	801	80104	Opracowanie projektu technicznego budowy Przedszkola w Nowych Proboszczewicach	80 000,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie projektu technicznego na budowę przedszkola. Termin zakończenia prac ustalony został na 15 października 2012 roku.
23	852	85219	Zakup kserokopiarki dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Białej	5 000,00	0,00	0,00%	1kserokopiarka zostanie zakupiona w II półroczu 2012 roku.
24	900	90015	Montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejących liniach energetycznych	200 000,00	10 615,00	5,31%	W ramach realizacji zadania dokonano płatności związanych z wykonaniem projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysami (inwestorskim i wykonawczym) oświetlenia ulicznego w miejscowości Maszewo. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na montaż lamp w miejscowościach: Brwilno, Srebrna, Nowe Proboszczewice, Mańkowo.

25	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bronowie - Zalesiu	70 000,00	60 955,08	87,08%	W ramach realizacji zadania dokonano płatności w kwocie 59 954,58 zł., wynikającej z umowy nr UG/6/2012 zawartej w dniu 24.04.2012 pomiędzy Gminą Stara Biała a Biurem Projektów i Inwestycji "PROBUD" s.c., ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc polegającym na wykonaniu zamówienia pn.: "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bronowie- Zalesiu". Przedmiotem zamówienia było utwardzenie i ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej na działce o nr ewid. 64; Oprócz tego dokonano płatności w wysokości 850,00 zł. z tytułu pełnienia nadzoru inspektorskiego w branży drogowej, jak również płatności w wyokości 150,50 zł. związanych z wypisem z rejestru gruntów oraz dokumentacją niezbędną do zgłoszenia o rozpoczęciu robót. Inwestycja została rozliczona pod względem finansowym, przekazana w użytkowanie i przyjęta na majątek gminy.
26	926	92605	Opracowanie projektu budowlanego zespołu rekreacyjno-sportowego w miejsc. Biała	10 000,00	1 217,35	12,17%	Poniesione wydatki wydatkowano na wykonanie renowacji istniejącego na terenie zespołu rekreacyjno-sportowego w Białej krzyża. Zlecono opracowanie badań archeologicznych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji zadania. Badania zostaną wykonane w II półroczu 2012 roku.
Ogółem				7 332 068,08	644 503,43	8,79%	

Sporządziła: