

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Biała

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Urząd Gminy Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała

2. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki:

Pan Sławomir Wawrzyński – Wójt Gminy Stara Biała

3. Imiona i nazwiska osób kontrolujących:

Działając na podstawie Uchwały Nr 391/XLIV/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli problemowej w Urzędzie Gminy Stara Biała zmienionej: Uchwałą Nr 419/XLVI/23 z dnia 28 września 2023 r., Uchwałą Nr 456/XLIX/23 z dnia 28 grudnia 2023 r., Uchwałą Nr 465/LI/24 z dnia 29 lutego 2024 r., Uchwałą Nr 479/LII/24 z dnia 27 marca 2024 r. oraz zgodnie z obecnie obowiązującym Statutem Gminy Stara Biała – Komisja Rewizyjna, zwana w dalszej części protokołu: Komisją, przeprowadziła kontrolę w składzie:

- 1) Pan Adam Pawłowski – Przewodniczący Komisji;
- 2) Pani Iwona Kraska – członek Komisji;
- 3) Pan Jacek Portalski – członek Komisji;
- 4) Pani Monika Turowska – Burczyńska – członek Komisji.

4. Przedmiot kontroli:

Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Stara Biała w zakresie procedowania oraz wydatkowania środków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock na odcinku od km 45+060 do km 46+730 w miejscowości Maszewo Duże, gmina Stara Biała”.


5. Czas trwania kontroli:

Od 29 czerwca 2023 r. do 18 kwietnia 2024 r.

6. Ustalenia faktyczne:

Ustaień kontroli dokonano na podstawie:


- 1) udostępnionych dokumentów związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock na odcinku od km 45+060 do km 46+730 w miejscowości Maszewo Duże, gmina Stara Biała” zgromadzonych w teczkach aktowych o symbolu IR.IFS.7020-14/10 oraz IR.IFS.7012.2.2016 prowadzonych w Referacie Inwestycji i Rozwoju
- 2) udzielonych wyjaśnień przez:
 - a) Pana Sławomira Wawrzyńskiego – Wójta Gminy Stara Biała;
 - b) Pana Jacka Antczaka – kierownika referatu inwestycji i rozwoju w Urzędzie Gminy Stara Biała;
 - c) Pana Piotra Malinowskiego – wykonawcę branży sanitarnej;
 - d) Pana Huberta Woźniaka – przedstawiciela firmy MASTERPROJEKT sp. z o.o. odpowiedzialnego za projekt branży elektrycznej.



Ponadto w celu udzielenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie, Komisja wystosowała dwukrotnie pisma do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie – pismo z dnia 07.11.2023 r. oraz z 29.02. 2024 r. (zpo.06.03.2024 r.), jednak do dnia spisania niniejszego protokołu nie otrzymano żadnych odpowiedzi.

Komisja ustaliła, iż z przedłożonej dokumentacji w zakresie procedowania oraz wydatkowania środków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock na odcinku od km 45+060 do km 46+730 w miejscowości Maszewo Duże, gmina Stara Biała” wynika, iż w okresie od 10.03.2015 r. do 18.04.2016 r. trwał proces negocjacyjny pomiędzy Gminą Stara Biała reprezentowaną przez Wójta Gminy Stara Biała a Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działał Marszałek Województwa Mazowieckiego, celem zawarcia stosownej umowy określającej zasady współpracy i wzajemne zobowiązania w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno -Płock w miejscowości Maszewo Duże, gmina Stara Biała.

Pismem z 10.03.2015 r., znak sprawy: IR.IFS.7020-14/10 Wójt Gminy Stara Biała wystąpił do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie dalej: MZDW w Warszawie, z propozycją zawarcia umowy bądź porozumienia z MZDW w Warszawie, w sprawie opracowania dokumentacji budowlanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 559 w m. Maszewo Duże. W tymże piśmie Wójt Gminy Stara Biała zadeklarował wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku od km 45+135 do km 46+700 tj. na odcinku o długości 1565 mb w m. Maszewo Duże w celu uzyskania pozwolenia na budowę, oraz o prowadzonych rozmowach z właścicielami działek do niej przyległych, aby pozyskać niezbędny teren do przebudowy ww. drogi. MZDW w Warszawie pismem z dnia 15.06.2015 r., znak sprawy: I-1-0722-8-13-559-MD-KM-4 poinformowało, iż Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na zawarcie porozumienia w przedmiotowej sprawie celem wykonania dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji, o ile Gmina Stara Biała oprócz poniesienia kosztów wykonania dokumentacji będzie także partycypować w kosztach realizacji całej inwestycji. 08.07.2015 r., znak sprawy: IR.IFS.7020-14/10 Wójt Gminy Stara Biała wyraził zgodę na partycypację w kosztach realizacji całej inwestycji, jednocześnie kierując prośbę do MZDW w Warszawie o przygotowanie projektu umowy bądź porozumienia w tej sprawie. Pismem z dnia 16.09.2015 r., znak sprawy: I-1-0722-8-13-559-MD-KM-5 MZDW w Warszawie przesłało do Wójta Gminy Stara Biała projekt umowy wraz z prośbą o ustosunkowanie się do propozycji współpracy. Wójt Gminy Stara Biała pismem z dnia 14.12.2015 r., znak sprawy: IR.IFS.7020-14/10 poinformował o swoich uwagach w formie skorygowanego przez niego projektu umowy. MZDW w Warszawie 30.12.2015 r., znak sprawy: I-1-0722-8-13-559-MD-KM-6 udzieliło informacji, iż w związku z wprowadzeniem przez Wójta Gminy Stara Biała do przesłanego przez MZDW w Warszawie projektu umowy zasadniczych zmian polegających na usunięciu obowiązku pokrycia przez Gminę Stara Biała części kosztów realizacji prac budowlanych obowiązuje jest powiadomić Zarząd Województwa Mazowieckiego celem zajęcia stanowiska w tej sprawie. Pismem z dnia 16.03.2016 r., znak sprawy: I-1-3212.2.2016.1.KM, MZDW w Warszawie przedstawiło stanowisko Zarządu Województwa Mazowieckiego, który uznał, iż m. in. dla właściwej realizacji przedmiotowej inwestycji istotne jest, aby umową objąć także etap realizacji robót



budowlanych wykonywanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową. W tym samym piśmie zwrócono się po raz kolejny o współudział w kosztach realizacji inwestycji, tj. w kosztach wykonania robót budowlanych. Wójt Gminy Stara Biała pismem z dnia 22.03.2016 r., znak sprawy: IR.IFS.7012.2.2016 zadeklarował, iż Gmina Stara Biała jest przygotowana na pokrycie kosztów wykonania lub dokonania zlecenia dokumentacji technicznej odcinka drogi o długości ok. 1600 mb umożliwiającej uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), oraz na pokrycie 50 % kosztów wypłaty odszkodowań za grunty, które przejęłoby Województwo Mazowieckie. Z notatki ze spotkania z dnia 18.04.2016 r. dotyczącego ustalenia ostatecznej treści umowy w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 w miejscowości Maszewo Duże, gmina Stara Biała” wynika, że uzgodniono treść ww. umowy uwzględniając uwagi Wójta Gminy Stara Biała, w tym wyznaczono termin wykonania dokumentacji, tj. do 30.06.2017 r. zaproponowany przez Wójta Gminy Stara Biała. W dalszej kolejności Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 19 kwietnia 2016 r. podjął Uchwałę o Nr 574/143/16 o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gmina Stara Biała określającą zasady współpracy i wzajemne zobowiązania dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 w miejscowości Maszewo Duże, gmina Stara Biała” – wykonanie tej uchwały powierzono Dyrektorowi MZDW w Warszawie. W dniu 05.05.2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gmina Stara Biała określająca zasady współpracy i wzajemne zobowiązania dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 w miejscowości Maszewo Duże, gmina Stara Biała”, w ramach której Gmina zobowiązała się: wykonać do dnia 30.06.2017 r. dokumentację techniczną, wraz ze wszelkimi uzgodnieniami branżowymi, pozytywną opinią MZDW w Warszawie w zakresie linii rozgraniczających i przyjętych rozwiązań technicznych oraz decyzjami administracyjnymi, w tym w szczególności ostateczną/prawomocną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla przedmiotowego zadania i przekazania jej w formie pomocy rzeczowej „Województwu”; zrzec się w całości odszkodowań za nieruchomości, stanowiące własność Gminy, przejęte przez Województwo na mocy decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID); udzielić Województwu Mazowieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie 50 % kosztów z tytułu wypłaty odszkodowań za nieruchomości niestanowiące własności Gminy, przejęte przez Województwo na mocy decyzji ZRID. Województwo Mazowieckie, w ramach realizacji tejże umowy zobowiązało się: udzielić osobie wskazanej przez Gminę Stara Biała pełnomocnictwa do uzyskania decyzji ZRID; pokryć 50% kosztów z tytułu wypłaty odszkodowania za nieruchomości niestanowiące własności Gminy Stara Biała, przejęte przez Województwo na mocy decyzji ZRID. Do realizacji postanowień przedmiotowej umowy w zakresie zobowiązań Województwa Mazowieckiego wyznaczono Dyrektora MZDW w Warszawie.

W dniu 06.09.2017 r. strony ww. umowy podpisały aneks nr 1, w wyniku którego §1 otrzymał brzmienie: „Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559



relacji Lipno –Płock na odcinku od km 45+060 do km 46+730 w miejscowości Maszewo Duże, gmina Stara Biała” oraz §2 pkt 1 otrzymał nowe brzmienie: „wykona do 30.11.2017 r. dokumentację techniczną rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku od km 45+060 do km 46+730 w miejscowości m. Maszewo Duże, wraz ze wszelkimi uzgodnieniami branżowymi, pozytywną opinią Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w zakresie linii rozgraniczających i przyjętych rozwiązań technicznych oraz decyzjami administracyjnymi, w tym w szczególności ostateczną/ prawomocną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania, o którym mowa w §1 i przekaże ją w formie pomocy rzeczowej „Województwu” ;”.

Od 19.07.2016 r., Wójt Gminy Stara Biała zawarł:

- 1) umowę nr IR.2151.28.2016 z dnia 19.07.2016 r. z firmą Nadzory Inżynieria Doradztwo sp. z o.o. dla branży drogowej, czas obowiązywania do 30.03.2017 r., na kwotę 24.600,00 zł brutto, którą następnie aneksowano:
 - a) aneks nr 1 z dnia 28.03.2017 r. w zakresie zmiany terminu realizacji – wydłużono do dnia 29.12.2017 r.;
 - b) aneks nr 2 z dnia 28.12.2017 r. w zakresie zmiany terminu realizacji – wydłużono do dnia 28.12.2018 r.;
 - c) aneks nr 3 z dnia 28.12.2018 r. w zakresie zmiany terminu realizacji – wydłużono do dnia 30.04.2019 r.;
 - d) aneks nr 4 z dnia 25.02.2019 r. w zakresie rozszerzenia zakresu zadania i zwiększeniu wynagrodzenia do kwoty 53.250,00 zł brutto;
 - e) aneks nr 5 z dnia 26.04.2019 r. w zakresie zmiany terminu realizacji – wydłużono do dnia 29.12.2019 r.;
 - f) aneks nr 6 z dnia 19.07.2019 r. w zakresie rozszerzenia zakresu zadania o branżę sanitarną i zwiększeniu wynagrodzenia do kwoty 84.000,00 zł brutto.

W dniu 06.12.2016 r. Wójt Gminy Stara Biała udzielił odrębnych pełnomocnictw: tejże firmie, Pani Justynie Osmańskiej i Panu Tomaszowi Dąbrowskiemu, do występowania w imieniu Gminy Stara Biała w załatwianiu spraw formalno – prawnych związanych z opracowaniem projektu, o którym mowa w ww. umowie.

Przedłożona została jedna faktura o nr 01/03/2021 z dnia 30.03.2021 r. na kwotę 61.500,00 zł brutto.

- 2) umowę nr IR.2151.29/2016 z dnia 19.07.2016 r. z firmą pod nazwą Usługi Projektowo – Inwestycyjne Piotr Malinowski, dla branży sanitarnej, czas obowiązywania do 30.03.2017 r., na kwotę 19.680,00 zł brutto.

W dniu 15.05.2017 r. Dyrektor MZDW w Warszawie udzielił odrębnego pełnomocnictwa Panu Piotrowi Malinowskiemu, do występowania w imieniu MZDW w Warszawie z wnioskiem do Wójta Gminy Stara Biała o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. Pełnomocnictwo obejmowało składanie ewentualnych uzupełnień i wyjaśnień do ww. wniosku oraz odbiór decyzji Wójta Gminy Stara Biała.



Przedłożona została jedna faktura 9/2019 z dnia 18.09.2019 r. na kwotę wskazaną w ww. umowie.

- 3) umowę nr IR.2151.30/2016 z dnia 19.07.2016 r. z firmą: Usługi Geodezyjne i Klasyfikacyjne Danuta Kozłowska, dla branży geodezyjnej, czas obowiązywania do 30.09.2016 r., na kwotę 6.290,00 zł brutto.

Przedłożony został jeden rachunek nr 21/2016 z dnia 6.10.2016 r. na kwotę wskazaną w ww. umowie.

- 4) umowę nr IR.2151.31.2016 z dnia 10.10.2016 r. z firmą: MASTPROJEKT sp. z o.o., dla branży elektrycznej, czas obowiązywania do 30.03.2017 r., na kwotę 15.990,00 zł brutto.

W dniu 06.12.2016 r. Wójt Gminy Stara Biała udzielił odrębnego pełnomocnictwa tejże firmie reprezentowanej przez Pana Stanisława Ćwirko-Godyckiego, do występowania w imieniu Gminy Stara Biała w załatwianiu spraw formalno – prawnych związanych z opracowaniem projektu, o którym mowa w ww. umowie.

- 5) umowę nr IR.2151.39.2016 z dnia 10.10.2016 r. z firmą: Małgorzata Myszko „EUROTEL”, dla branży teletechnicznej, czas obowiązywania do 30.03.2017 r., na kwotę 8.500,00 zł brutto.

W dniu 06.12.2016 r. Wójt Gminy Stara Biała udzielił odrębnego pełnomocnictwa tejże firmie, do występowania w imieniu Gminy Stara Biała w załatwianiu spraw formalno – prawnych związanych z opracowaniem projektu, o którym mowa w ww. umowie.

- 6) umowę nr IR.2151.16/2017 z dnia 12.06.2017 r. z Panią Danutą Kozłowską Usługi Geodezyjne i Klasyfikacyjne, na podział działek pod przedmiotową inwestycje, czas obowiązywania do 01.08.2017 r., na kwotę 25.500,00 zł brutto.

Przedłożony został jeden rachunek nr 17/2017 z dnia 16.08.2017 r. na kwotę wskazaną w ww. umowie.

- 7) umowę nr IR.2151.34/2017 z dnia 14.12.2017 r. z Panią Danutą Kozłowską Usługi Geodezyjne i Klasyfikacyjne, na podział działek pod przedmiotową inwestycje oraz na wykonanie mapy do celów projektowych, czas obowiązywania do 14.12.2018 r., na kwotę 10.880,00 zł brutto.

Przedłożony został jeden rachunek nr 29/2018 z dnia 19.12.2018 r. na kwotę wskazaną w ww. umowie.

- 8) umowę nr IR.2151.5.2019/10 z dnia 01.04.2019 r. z Panią Danutą Kozłowską Usługi Geodezyjne i Klasyfikacyjne, na wykonanie prac geodezyjnych, na podział działek, na wykonanie map, dla przedmiotowej inwestycji, czas obowiązywania do 24.05.2019 r., na kwoty: dla części I - 12.400,00 zł brutto, dla części II – 1.400,00 zł brutto, dla części III – 900,00 zł brutto.

Przedłożony został jeden rachunek nr 8/2019 z dnia 30.05.2019 r. na kwoty wskazane w ww. umowie.

Ponadto w 2020 r. (daty wystawienia rachunków nieczytelne) firma: Usługi Geodezyjne i Klasyfikacyjne Danuta Kozłowska złożyła dwa rachunki: pierwszy o nr 14/2020 na kwotę 6.000,00 brutto na wykonanie mapy do projektu ul. Lipnowska, oraz drugi o nr 23/2020 na kwotę 2.800,00 brutto na wykonanie podziału działek.

Od 26.07.2016 r. Wójt Gminy Stara Biała rozpoczął uzgodnienia dla przedmiotowej inwestycji, m. in. z Urzędem Miasta Płocka, Wodociągami Płockimi, z Energa Operator, Urzędem Marszałkowskim w Warszawie, Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska, MZDW w Warszawie.

Z wezwania Wojewody Mazowieckiego z marca 2021 r., znak sprawy: WI-I.7820.2.18.2020.HP wynika, iż 31.12.2020 r. został złożony, przez inwestora: Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Dyrektora MZDW w Warszawie, w imieniu którego działał Pan Paweł Krzemiński, wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku od km 36+963,05 do km 37+785,05”. W tymże wezwaniu Wojewoda Mazowiecki wskazał na braki formalne wnioskodawcy zakreślając termin 30 dni na ich uzupełnienie.

13 marca 2023 r., znak sprawy: I-1.460.103.2022.6.KM, MZDW w Warszawie zwróciło się z prośbą do Urzędu Gminy Stara Biała o podpisanie dwóch egzemplarzy umowy o przeniesieniu praw autorskich do przekazanej przez Gminę Stara Biała dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. W dniu 20 marca 2023 r. została podpisana umowa o przeniesieniu praw autorskich do projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 o relacji Lipno – Płock na odcinku od km 45+073,51 do km 46+709,55 w miejscowości Maszewo Duże, gmina Stara Biała”.

7. Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości, w tym ich przyczyny i skutki:

- 1) Wyniki analizy dokumentów i wyjaśnień złożonych w trakcie kontroli wykazały:
 - a) brak podpisania stosownego aneksu nr 2 do umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gmina Stara Biała określająca zasady współpracy i wzajemne zobowiązania dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 w miejscowości Maszewo Duże, gmina Stara Biała”;
 - b) w przypadku branży elektrycznej i teletechnicznej brak dokumentów potwierdzających odbiór dokumentacji projektowej – w obu umowach §5 poszczególnej umowy, a tym samym zgodnie z §7 każdej z tych umów Wykonawca powinien zapłacić Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,1 % ceny umownej za każdy dzień zwłoki w oddaniu projektu lub usunięciu wad projektu;
 - c) w przypadku umowy nr IR.2151.28.2016 z dnia 19.07.2016 r. z firmą Nadzory Inżynieria Doradztwo sp. z o.o wraz z aneksami brak protokołu odbioru zawierającego wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru - §5 tej umowy;
 - d) dokonanie częściowej wypłaty wynagrodzenia wynikającego z faktury o nr 01/03/2021 z dnia 30.03.2021 r. na kwotę 61.500,00 zł brutto – niezgodne z §5 umowy nr IR.2151.28.2016 z dnia 19.07.2016 r. z firmą Nadzory Inżynieria Doradztwo sp. z o.o wraz z aneksami, który stanowi, iż protokół odbioru jest podstawą do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie umowne;
 - e) w przypadku umowy nr IR.2151.29/2016 z dnia 19.07.2016 r. z firmą pod nazwą Usługi Projektowo – Inwestycyjne Piotr Malinowski, dla branży sanitarnej, brak protokołu odbioru zawierającego wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru - §5 tej umowy;
 - f) dokonanie wypłaty wynagrodzenia wynikającego z faktury 9/2019 z dnia 18.09.2019 r. na kwotę wskazaną w ww. umowie nr IR.2151.29/2016 z dnia

19.07.2016 r. z firmą pod nazwą Usługi Projektowo – Inwestycyjne Piotr Malinowski, dla branży sanitarnej – niezgodne z §5 tej umowy;

- g) brak stosownych dokumentów w zakresie nie wymierzania kar umownych;
 - h) brak nadzoru nad właściwą realizacją umów wymienionych w treści tego protokołu;
 - i) nieusunięcie przez pełnomocnika inwestora jakim był Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Dyrektora MZDW w Warszawie braków formalnych na wezwanie Wojewody Mazowieckiego z marca 2021 r.
- 2) Stwierdzony w wyniku kontroli stan faktyczny nie pozwala w sposób jednoznaczny ustalić przyczyn i skutków.

8. Stanowisko Komisji:

Komisja dokonała analizy przedłożonych dokumentów w przedmiotowej sprawie oraz wyjaśnień złożonych przez osoby, o których mowa na wstępie tego protokołu. Zasadnym jest wzmocnienie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych.

9. Osoby odpowiedzialne:

Stwierdzony w wyniku kontroli stan faktyczny nie pozwala jednoznacznie ustalić osób odpowiedzialnych.

10. Osiągnięcia i przykłady dobrych praktyk: nie dotyczy

11. Wykaz załączników:

- 1) dokumenty negocjacyjne dot. zawarcia umowy oraz aneksu pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Stara Biała określająca zasady współpracy i wzajemne zobowiązania dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 w miejscowości Maszewo Duże, gmina Stara Biała”;
- 2) dokumenty z realizacji ww. umowy oraz aneksu pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Stara Biała określające zasady współpracy i wzajemne zobowiązania dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 w miejscowości Maszewo Duże, gmina Stara Biała”;
- 3) pisemne wyjaśnienia Wójta Gminy Stara Biała;

12. Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokoły doręcza się Przewodniczącej Rady Gminy Stara Biała oraz kierownikowi jednostki kontrolowanej.

13. Podpisy:

członków Komisji Rewizyjnej:

1) *Andrzej Kosiński*

2) *Małgorzata Gmielec*

3) *Jacek Potalski*

4) *Monika Tomaszewska-Bencyna*

Kierownika jednostki kontrolowanej:

1) *Wójt*

Sławomir Wawrzyński